



SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
DIVISION DE INVERSIONES
DEPTO. FINANZAS INVERSIONES

RZP/LBR/MAG/JMR



UNIDAD DE ASESORIA
PRESUPUESTARIA
26 ABR. 2018
SENADO

ORDINARIO C4/Nº 1746 /

ANT.: Glosa 01.

MAT.: Remite información Glosa 01, Ley de Presupuestos año 2018, proyectos ejecutados con corte al mes de marzo.

Santiago,

24 ABR. 2018

DE: SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES

**A : COMISION ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTO
SENADO DE LA REPUBLICA**

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuestos del año 2018, específicamente en la Glosa 01, adjunto envío a usted, informe consolidado del estado de avance del Plan de Inversiones de este Sector, desglosada por Servicio de Salud y Proyecto, con corte al mes de marzo del año 2018.

Saluda atentamente a usted,



**DRA. GLORIA BURGOS MARABOLÍ
SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES**

CC.:

- Gabinete Subsecretaría de Redes Asistenciales
- Jefe Sector Salud DIPRES
- División de Inversiones
- Departamento de Finanzas Inversiones
- Archivo Departamento de Planificación y Estab. Salud
- Oficina de Partes

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES

Informe Ley de Presupuestos 2018

Glosa 01

17 de Abril de 2018

INDICE

INDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	AVANCE TRIMESTRAL EN LA INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD (SUBTÍTULO 31).....	3
3	INVERSION PUBLICA EN SALUD SUBT 29.....	13
4	PLAN DE CONCESIONES.....	14

1 INTRODUCCIÓN

El objeto de este documento es presentar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el avance al 31 de marzo de la Glosa 01 del presupuesto 2018 del Ministerio de Salud.

2 LISTADO DE PROYECTOS DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD (Subtítulo 31)

El Marco Presupuestario que se aprobó como Ley asciende a \$M 439.600.286.-

A continuación, se presenta el listado de proyectos de obras de inversión presupuestado, por región, para ejecutar en el año 2018, especificando si son obras nuevas o de arrastre, identificando si corresponden a inversión de reconstrucción y el costo de cada obra.

Además, se presenta el avance de las mismas al 31 de marzo de 2018 identificando, para cada obra, el respectivo estado de avance, tanto físico como en términos de recursos financieros devengados acumulado en el año.

Todos los valores están expresados en M\$.

Región de Arica Parinacota

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 De Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	15 Región de Arica y Parinacota	Arica	Arica	30436637	REPOSICION CECOSF CERRO LA CRUZ, COMUNA ARICA	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	628.076	
2	15 Región de Arica y Parinacota	Arica	Arica	30367524	CONSTRUCCION SAR IRIS VELIZ HUME, COMUNA ARICA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	19%	545.618	
3	15 Región de Arica y Parinacota	Arica	Arica	30484317	HABILITACION EQUIPO ANGIOGRAFO MULTIPROPOSITO HJNC ARICA	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	100%	622.309	
Total Arica y Parinacota										1.796.003	-

Región de Tarapacá

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 De Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	01 Región de Tarapacá	Iquique	Alto Hospicio	30108597	NORMALIZACIÓN CONSULTORIO PEDRO PULGAR DE ALTO HOSPICIO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	82%	654.894	
2	01 Región de Tarapacá	Iquique	Alto Hospicio	30102049	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	776.714	82.526
3	01 Región de Tarapacá	Iquique	Iquique	30418022	HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ONCOLOGICA DE TARAPACA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	162.868	
4	01 Región de Tarapacá	Iquique	Iquique	30459401	CONSTRUCCION SAR POZO ALMONTE, PROVINCIA DE TAMARUGAL	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%		
5	01 Región de Tarapacá	Iquique	Alto Hospicio	30464301	CONSTRUCCION SAR LA TORTUGA, ALTO HOSPICIO	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%		
6	01 Región de Tarapacá	Subsecretaría de Salud Pública	Iquique	30092729	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - IQUIQUE	SP	EJECUCIÓN	Arrastre	35%	1.105.428	1.207
Total Tarapacá										2.699.904	83.733

Región de Antofagasta

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 De Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	02 Región de Antofagasta	Antofagasta	Calama	30112044	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR CON SAR SUR PONIENTE DE CALAMA (CESFAM+SAR)	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	3.140.308	
Total Antofagasta										3.140.308	-

Región de Atacama

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 De Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	03 Región de Atacama	Atacama	Copiapo	30413724	CONSTRUCCION SAR PAIPOTE, COMUNA DE COPIAPO	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.129.546	
2	03 Región de Atacama	Atacama	Diego de Almagro	30076167	REPOSICION HOSPITAL COMUNITARIO DIEGO DE ALMAGRO	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	4.000.000	
3	03 Región de Atacama	Atacama	Copiapo	30021129	NORMALIZACION HOSPITAL COPIAPO ETAPAS CONSTRUCTIVAS 4º Y 5º	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	141.000	
4	03 Región de Atacama	Atacama	Vallenar	30076551	CONSTRUCCIÓN CESFAM ALTIPLANO NORTE, VALLENAR (CESFAM + SAR)	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.472.050	
5	03 Región de Atacama	Atacama	Caldera	30482842	CONSTRUCCION SAR CESFAM ROSARIO CORVALAN, CALDERA	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.244.694	
6	03 Región de Atacama	Subsecretaría de Salud Pública	Atacama	30059193	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - ATACAMA	SP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.078.489	1.207
Total Atacama										9.065.779	1.207

Región de Coquimbo

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 de Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	Ovalle	20133773	NORMALIZACION HOSPITAL OVALLE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	54%	21.263.261	
2	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	La Serena	30449172	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA CIERRE DE BRECHAS HOSPITAL LA SERENA	NTB	EJECUCIÓN	Arrastre	7%	276.675	
3	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	La Serena	20158342	NORMALIZACION HOSPITAL DE LA SERENA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	3.628.399	
4	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	Coquimbo	30433830	CONSERVACION POST-TERREMOTO HOSPITAL COQUIMBO	NTB	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	2.608.554	
5	04 Región de Coquimbo	Subsecretaría de Salud Pública	Coquimbo	30092730	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - COQUIMBO	SP	DISEÑO	Nuevo	16%	537.483	
Total Coquimbo										28.314.372	-

Región de Valparaíso

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 de Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	05 Región de Valparaíso	Aconcagua	Los Andes	30378376	CONSTRUCCION SAR CENTENARIO, LOS ANDES	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	735.161	
2	05 Región de Valparaíso	Aconcagua	San Felipe	40000795	CONSTRUCCION UNIDAD DE IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	2.034.270	
3	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30480199	HABILITACION IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL EDUARDO PEREIRA, VALPO	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	285.902	
4	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30374223	CONSTRUCCION CECOSF JUAN PABLO II, SECTOR RODELILLO, VALPARAISO	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	85%	198.680	
5	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30374172	CONSTRUCCION SAR QUEBRADA VERDE, VALPARAISO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.331.422	
6	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30406523	HABILITACION OBRAS COMPLEMENTARIAS NORMALIZACION HCV, SAN ANTONIO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	94.000	
7	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30134093	MEJORAMIENTO SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HCVB	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	306.212	
8	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Casablanca	30078232	NORMALIZACION HOSPITAL SAN JOSE, CASABLANCA	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	100%	3.000.582	
9	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	San Antonio	30078284	REPOSICION CESFAM LLOLLEO, SAN ANTONIO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.935.114	
10	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	San Antonio	30078281	REPOSICION CESFAM 30 DE MARZO, SAN ANTONIO	APS	DISEÑO	Arrastre	0%	1.301	
11	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Cartagena	30374224	CONSTRUCCION CECOSF SAN SEBASTIAN, CARTAGENA	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	6.600	
12	05 Región de Valparaíso	Subsecretaría de Salud Pública	Valparaíso	30092751	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - VALPARAISO	SP	EJECUCIÓN	Arrastre	39%	1.933.943	1.481
13	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Concón	30372972	CONSTRUCCION SAR COMUNA DE CONCON	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	27%	562.919	
14	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	La Calera	30077031	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA CALERA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	55%	1.621.092	
15	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Puchuncaví	30085253	REPOSICION CESFAM DE PUCHUNCAVI	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	665.446	
16	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Limache	30005260	CONSTRUCCION CESFAM LIMACHE VIEJO, LIMACHE	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	2.873.457	
17	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Quilpue	30091964	REPOSICION CESFAM CON SAR BELLOTO SUR, QUILPUE	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	3.228.711	
Total Valparaíso										20.814.812	1.481

Región del Libertador Bernardo O'Higgins

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 De Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Navidad	30073721	AMPLIACION CONSULTORIO GENERAL RURAL DE NAVIDAD	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	41%	2.552.864	
2	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Sana Vicenete de Tagua Tagua	30482337	CONSTRUCCION SAPU DE ALTA RESOLUCION (SAR) SAN VICENTE DE T.T.	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.256.525	
Total Libertador Bernardo O'Higgins										3.809.389	-

Región Del Maule

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 De Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	07 Región del Maule	Maule	Talca	30066922	NORMALIZACIÓN HOSPITAL REGIONAL DE TALCA - II ETAPA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	1.995.520	234.472
2	07 Región del Maule	Maule	Curicó	30067571	NORMALIZACION HOSPITAL PROVINCIAL DE CURICO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	4%	762.000	100.030
3	07 Región del Maule	Maule	Linare	30112875	NORMALIZACION HOSPITAL BASE DE LINARES	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	3.577.839	41.961
4	07 Región del Maule	Maule	Teno	30130311	REPOSICION CONSULTORIO ADOSADO HOSPITAL DE TENO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	90%	125.486	
5	07 Región del Maule	Maule	Talca	30442675	CONSTRUCCION SAR LAS AMERICAS, COMUNA DE TALCA	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	584.899	92.816
6	07 Región del Maule	Maule	Villa Alegre	30443474	CONSTRUCCION SAR COMUNA DE VILLA ALEGRE	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	529.746	144.544
Total Maule										7.575.490	613.823

Región del Bío Bío

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 De Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	08 Región del Bío Bío	Ñuble	Quillón	30237973	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR QUILLÓN	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	100%	2.372.519	
2	08 Región del Bío Bío	Ñuble	Chillán	30107398	CONSTRUCCION NUEVO COMPLEJO HOSPITALARIO PROVINCIA DE ÑUBLE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	4.978.094	
3	08 Región del Bío Bío	Ñuble	Coihueco	30042197	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR COIHUECO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	95%	194.645	
4	08 Región del Bío Bío	Ñuble	Chillán	30096105	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR Y SAR ULTRAESTACION, CHILLAN	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	3.518.585	
5	08 Región del Bío Bío	Ñuble	Chillán	30328925	CONSTRUCCION SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA M. BACHELET	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	805.574	
6	08 Región del Bío Bío	Subsecretaría de Salud Pública	Chillán	30092753	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - CHILLAN	SP	EJECUCIÓN	Arrastre	50%	1.195.051	
7	8 Región del Bío Bío	Bío Bío	Quilaco	30045392	CONSTRUCCIÓN CESFAM QUILACO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	79%	178.070	
8	8 Región del Bío Bío	Bío Bío	Quilleco	30095191	REPOSICION CENTRO DE SALUD CESFAM QUILLECO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	72%	192.368	
9	8 Región del Bío Bío	Bío Bío	Bío Bío	30004158	REPOSICION CESFAM RALCO, ALTO BÍO BÍO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	65%	469.055	
10	8 Región del Bío Bío	Talcahuano	Las Higueras	30097529	NORMALIZACIÓN TERCERA ETAPA Y FINAL HOSPITAL LAS HIGUERAS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	7.614.880	
11	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Talcahuano	30321473	CONSTRUCCION SERV ATENCION URGENCIA ALTA RESOLUCION SAN VICENTE THNO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	88%	56.144	
12	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Talcahuano	30076393	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN VICENTE, TALCAHUANO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	54%	410.474	
13	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Tome	30321174	CONSTRUCCION SAR ALBERTO REYES COMUNA DE TOME	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	106.929	
14	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Tome	30119798	CONSTRUCCION CESFAM DICHATO, COMUNA DE TOME	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	88%	226.000	
15	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Penco	30080013	REPOSICION HOSPITAL PENCO-LIRQUEN	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	119.206	
16	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Talcahuano	30448972	CONSTRUCCION SERV ATENCION URGENCIA ALTA RESOLUCIÓN LOS CERRROS THNO	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.267.553	
17	08 Región del Bío Bío	Arauco	Tirúa	30278522	CONSTRUCCION SAR CESFAM ISABEL JIMENEZ RIQUELME	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	41%	489.540	
18	08 Región del Bío Bío	Arauco	Curanilahue	30105544	REPARACION MAYOR HOSPITAL CURANILAHUE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.589.413	
19	08 Región del Bío Bío	Arauco	Los Alamos	30429022	CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA SAR LOS ALAMOS	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	22%	521.194	203.834
Total Bío Bío										26.306.294	203.834

Región De La Araucanía

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 de Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	09 Región de la Araucanía	Araucanía Norte	Curacautín	20054441	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DR. OSCAR HERNANDEZ ESCOBAR, CURACAUTIN	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	9.479.205	37.448
2	09 Región de la Araucanía	Araucanía Norte	Angol	30068954	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DR. MAURICIO HEYERMANN TORRES, ANGOL	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	17%	20.875.155	2.275.153
3	09 Región de la Araucanía	Araucanía Norte	Collipulli	30070896	NORMALIZACIÓN HOSPITAL SAN AGUSTIN, COLLIPULLI	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	2.064.963	10.328
4	09 Región de la Araucanía	Araucanía Norte	Lonquimay	30070917	NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNA LONQUIMAY	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	3.151.125	7.728
5	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Pitruquén	20156203	NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUÉN.	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	4.826.942	100.541
6	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Padre las Casas	30072350	NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR MAKEWE-PADRE LAS CASAS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	3.352.908	2.820.806
7	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Carahue	30072343	REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	81%	2.493.515	55.595
8	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Temuco	30440375	CONSTRUCCION SAR PEDRO DE VALDIVIA, TEMUCO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.078.849	
9	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Temuco	30410576	AMPLIACION Y NORMALIZACION PABELLONES QUIRURGICOS, HIIHA DE TEMUCO	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	100%	241.000	
10	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Villarrica	30440425	CONSTRUCCION SAR LOS VOLCANES COMUNA DE VILLARRICA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	73%	699.828	
11	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Padre las Casas	30126159	CONSTRUCCIÓN COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE DE LAS CASAS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	9%	20.538.489	1.517.438
12	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Villarrica	30433723	CONSTRUCCION SAR CONSULTORIO CONUN HUENU	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.193.434	139
13	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Temuco	30404146	HABILITACION MACRO CENTRO REGULADOR ARAUCANIA	CR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.375.989	
14	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Villarrica	20088311	NORMALIZACIÓN HOSPITAL VILLARRICA	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	4.875.259	5.833
15	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Pitruquén	30356281	REPOSICIÓN CGR PITRUFQUEN Y ADECUACIÓN A CESFAM	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	80%	1.932.249	5.914
16	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Temuco	30352173	REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR METODISTA (MILLARAY), TEMUCO	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	2.706.932	
Total Araucanía										80.885.842	6.836.923

Región De Los Lagos

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 de Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Chonchi	30062221	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE CHONCHI	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	95%	572.233	
2	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Ancud	30304623	CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUTIVIDAD, ANCUD	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.268.017	18.275
3	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Castro	30446373	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE GAMBOA, CASTRO	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	1.610	
4	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Castro	30304722	CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA ALTA RESOLUTIVIDAD, CASTRO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.060.322	
5	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Ancud	30446372	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR QUETALMAHUE ANCUD	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	520.240	
6	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Quellón	30429525	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD AYTUE, QUELLON	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	25%	189.091	
7	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Ancud	30429524	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DEGAN, ANCUD	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	86%	800	
8	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Ancud	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOÉ	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	9.531.080	
9	10 Región de Los Lagos	Osorno	Osorno	30430122	CONSTRUCCION CESFAM CON SAR CHUYACA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	4.847.675	
10	10 Región de Los Lagos	Subsecretaría de Salud Pública	Osorno	30092736	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - OSORNO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	49%	475.345	169
Total Los Lagos										18.466.413	18.444

Región de Aysén Del General Carlos Ibáñez Del Campo

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 de Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30094775	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LA JUNTA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	47%	991.443	522.965
2	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30336874	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL RAUL MARIN BALMACEDA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	85.684	4.400
3	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30394823	CONSTRUCCION CECOSF DE PUERTO CHACABUCO, AYSÉN	CECOSF	EJECUCIÓN	Nueva	0%	549.539	78.930
4	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30408324	CONSTRUCCION, HABILIT. Y RELOCALIZACION C.R. SAMU REGION DE AYSÉN	CR	EJECUCIÓN	Arrastre	24%	379.791	
5	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30369425	CONSTRUCCION CECOSF COYHAIQUE URBANO	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	26.787	
6	11 Región de Aysén	Subsecretaría de Salud Pública	Aysén	30092767	CONSTRUCCIÓN RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTAL	SP	EJECUCIÓN	Arrastre	44%	720.603	1.372
Total Aysén										2.763.847	607.667

Región de Magallanes y De La Antártica Chilena

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 De Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	12 Región de Magallanes	Magallanes	Porvenir	20171745	NORMALIZACIÓN HOSPITAL PORVENIR, MAGALLANES	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	91.281	
2	12 Región de Magallanes	Magallanes	Punta Arena	30459987	CONSTRUCCION SAR DR. DAMIANOVI, COMUNA PUNTA ARENAS	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.642.460	1.580
Total Magallanes										1.733.741	1.560

Región Metropolitana De Santiago

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 De Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30115485	REPOSICION ELECTRICA Y DE CLIMATIZACION HCSBA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	63%	1.319.729	
2	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30115362	MEJORAMIENTO URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA EDIF. MONS. VALECH	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	90%	7.276.609	
3	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30117049	CONSTRUCCION CESFAM ERASMO ESCALA COMUNA DE SANTIAGO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	64%	1.157.400	
4	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30375174	REPOSICIÓN CON RELOCAL. LABOR. TBC Y CENTRO BRONCOPULMONAR RED SSMC	HOSP	EJECUCIÓN	Nueva	100%	800.000	
5	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30102818	CONSTRUCCIÓN CENTRO INTEGRAL DE SALUD SUR	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	800.000	
6	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Maipú	30375623	CONSTRUCCION SAR EN CESFAM MICHELLE BACHELET, COMUNA DE MAIPU	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	860.096	
7	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Pedro Aguirre Cerda	30102566	REPOSICION CONSULTORIO LO VALLEDOR NORTE, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	49%	1.658.122	
8	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Maipú	30375628	CONSTRUCCION CECOSF LUMEN, COMUNA DE MAIPÚ	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	9.728	
9	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Maipú	30071034	CONSTRUCCION IX CESFAM, COMUNA DE MAIPÚ	APS	EJECUCIÓN	Nueva	0%	800.000	
10	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Huechuraba	30260472	CONSTRUCCION CESFAM SECTOR PONIENTE, HUECHURABA	APS	EJECUCIÓN	Nueva	100%	1.737.946	4.621
11	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Quilicura	30463175	CONSTRUCCION CESFAM MARTA UGARTE ROMAN, QUILICURA	APS	EJECUCIÓN	Nueva	100%	3.651.862	
12	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Independencia	30452075	CONSTRUCCION CECOSF INDEPENDENCIA	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	48%	232.607	
13	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Til Til	30034997	REPOSICION Y RELOCALIZACION CESFAM HUERTOS FAMILIARES TIL TIL	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.804.218	
14	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Independencia	30372776	NORMALIZACION INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER	HOSP	DISEÑO	Arrastre	40%	24.199	

Continuación Región Metropolitana De Santiago

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 De Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
15	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Independencia	30366422	CONSTRUCCION HOSPITAL ZONA NORTE - METROPOLITANO	HOSP	DISEÑO	Arrastre	100%	26.266	
16	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Independencia	30439522	MEJORAMIENTO RED IMAGENOLÓGICA COMPLEJA: INCORPORAC. DIAG. POR PET-CT	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	952.541	
17	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Melipilla	30380728	REPOSICION CON RELOCALIZACION HOSPITAL DE MELIPILLA	HOSP	EJECUCIÓN	Nueva	0%	9.760.244	
18	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Providencia	30275972	CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS REPOSICION HDS-ING	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	1.033.088	
19	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Providencia	30115292	NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PABELLONES H. SALVADOR	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	7%	1.267.474	
20	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Peñalolén	30371689	HABILITACION Y AMPLIACION SAR CAROL URZUA, COMUNA DE PEÑALOLEN	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.166.950	
21	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Macul	30128880	REPOSICION CESFAM FELIX DE AMESTI, COMUNA DE MACUL	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.739.411	
22	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Peñalolén	30102529	CONSTRUCCIÓN CESFAM LAS TORRES, PEÑALOLÉN	APS	EJECUCIÓN	Nueva	0%	1.845.861	
23	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	San Bernardo	30476691	MEJORAMIENTO URGENCIA Y AMPLIACION DE CAMAS HOSPITAL EL PINO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	53.665	
24	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	San Miguel	30110492	REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN DE HOSPITAL EXEQUIEL GONZALEZ CORTÉS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	4.011.175	
25	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	San Miguel	30448472	CONSTRUCCION SAR RECREO, COMUNA DE SAN MIGUEL	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	99%	635.452	
26	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	San Bernardo	30368827	CONSTRUCCION SAR CAROL URZUA, COMUNA SAN BERNARDO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	58%	431.056	
27	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	La Cisterna	30083365	REPOSICION CONSULTORIO EDUARDO FREI MONTALVA COMUNA DE LA CISTERNA	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.025.000	
28	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	La Florida	30379444	HABILITACION S.A.R. LOS CASTAÑOS, LA FLORIDA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.033.505	
29	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	Puente Alto	30484467	CONSTRUCCION HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA, PUENTE ALTO	HOSP	DISEÑO	Nuevo	0%	1.300.000	
30	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	La Florida	30045597	REPOSICION CONSULTORIO BELLAVISTA LA FLORIDA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	66%	642.855	
Total										49.057.079	4.621

Región de los Ríos

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 De Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo	
1	14 Región de Los Ríos	Valdivia	Valdivia	30348891	CONSULTORIO EXTERNO DE VALDIVIA, SSV	APS	Ejecución	Nuevo	100%	3.445.593		
2	14 Región de Los Ríos	Valdivia	La Unión	30086566	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALFREDO GANTZ MANN, LA UNION	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	80%	606.615	87.867	
3	14 Región de Los Ríos	Valdivia	Lanco	30117062	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR MALALHUE, COMUNA DE LANCO	APS	Ejecución	Nuevo	0%			
4	14 Región de Los Ríos	Subsecretaría de Salud Pública	Valdivia	30364922	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - VALDIVIA	SP	Diseño	Nuevo	0%	41.980	9.023	
Total Region de Los Rios										4.094.188	96.890	
Total General										-	260.512.461	8.378.635

3 INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD (SUBTÍTULO 29)

Región	Servicio de Salud	Código BIP	Tipo de Obra	Ppto. 2018	Ejecutado a la Fecha
13 Región Metropolitana de Santiago	Metropolitano Oriente	Circ 33	Equipos	1.332.800	
Total Nacional				1.332.800	-

29-05 Equipos

4 PLAN DE CONCESIONES

Presupuesto año 2018:

Presupuesto Año 2018		
Conceptos de Pagos	PPTO 2018 M\$	Ejecutado
33.01.003 Reintegro Crédito IVA Concesiones	15.185.953	
33.01.004 Subsidio Fijo a la Construcción	53.000.964	52.400.567
33.01.005 Subsidio Fijo Equipamiento	2.915.749	2.880.082
33.01.006 Subsidio Fijo al Mobiliario no Clínico	53.723	53.067
33.01.007 Modificación Contratos Concesiones	477.000	

Hospital	Camas	Estado al día de hoy	Observaciones
Hospital de La Florida	391	En operación. Contrato al día	
Hospital de Maipú	375	En operación. Contrato al día	
Hosp. Regional de Antofagasta	671	En operación. Contrato al día	Mediante Res. DGOP 5065 del 22.12.2017, se otorga la Autorización de Pago de Subsidios. Con ello se establece la obligación de prestar los Servicios exigidos en las Bases, con lo que inicia la plena operación de dicho Hospital.
Hospital del Salvador	530	En Construcción. Contrato al día	Retraso en el inicio de las obras, debido a hallazgos de osamentas que obligan a mayores prospecciones cumpliendo con las exigencias del Consejo de Monumentos Nacionales
Instituto Nacional de Geriátria	112	En Construcción. Contrato al día	Retraso en el inicio de las obras, debido a hallazgos de osamentas que obligan a mayores prospecciones cumpliendo con las exigencias del Consejo de Monumentos Nacionales
Hospital Metropolitano Occidente	523	En Construcción. Contrato al día	A diciembre del 2017 el proyecto presenta un avance de obra del 74,5 %, 5 puntos porcentuales bajo lo programado.

EN OPERACIÓN

Hospital de Maipú: Con fecha 12 de diciembre de 2013, mediante resolución DGOP N°5096 se aprueba Puesta en Servicio Provisoria (PSP) y la autorización de pagos de subsidios (APS). La

Puesta en Servicio Definitiva (PSD) fue autorizada mediante la Resolución DGOP N°714 del 13 de febrero de 2015.

Durante el presente año se pagó un total de \$14.368.929.800.- por concepto de Subsidio Fijo a la Construcción. Los pagos de otros subsidios autorizados como, el subsidio fijo a la operación, son de competencia del Servicio de Salud Metropolitano Central.

Hospital de la Florida: Con fecha 12 de diciembre de 2013, mediante resolución DGOP N°5096 se aprueba Puesta en Servicio Provisoria (PSP) y la autorización de pagos de subsidios (APS). La Puesta en Servicio Definitiva (PSD) fue autorizada mediante la Resolución DGOP N°714 del 13 de febrero de 2015.

Durante el presente año se pagó un total de \$15.566.340.617.- por concepto de Subsidio Fijo a la Construcción. Los pagos de otros subsidios autorizados como, el subsidio fijo a la operación, son de competencia del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

Hospital Regional de Antofagasta: El proyecto fue adjudicado a la Sociedad Concesionaria "Siglo XXI" S.A. el 26 de febrero de 2013, mediante Decreto Supremo de Adjudicación N°141 publicado en el Diario oficial el 21.06.2013, fecha que constituye el inicio de la concesión.

Actualmente se encuentra en Etapa de Explotación de acuerdo al contrato de concesión. El 7 de diciembre de 2017 se aprobó la puesta en servicio provisoria y el 22 de diciembre de 2017 mediante Resolución N° 5065 se autorizaron los pagos de subsidios. El Hospital realizó el traslado al nuevo local entre el 13 de diciembre de 2017 al 12 de enero de 2018, quedando pendiente el traslado de Medicina Nuclear y Cardiología, unidades que dependen de la instalación de equipamiento vinculado a la Modificación de contrato y que serán instalados a fines de enero 2018.

De acuerdo a las regulaciones del contrato se han efectuado los pagos por concepto de reintegro anticipado de IVA a partir de septiembre de 2014 a cargo de MINSAL. Los pagos son cuatrimestrales y se han realizado un total de 11 pagos a diciembre de 2017. Durante el año 2017, se efectuaron pagos por un total de \$6.953.570.983.-

Además, el Ministerio realizó en diciembre de 2017 uno de los pagos regulados en el DS N°123 que modifica el contrato de concesión, por un monto de \$3.215.569.200.-

EN CONSTRUCCIÓN

Zona Occidente; Hospital Metropolitano Occidente: (Hospital Félix Bulnes) El proyecto se encuentra en etapa de ejecución de obras con un avance del 75% de las obras civiles.

En el año 2017, se terminaron de licitar todos los equipos médicos, comprometiendo el 80% del presupuesto asignado, quedando por re licitar aquellos equipos que no fueron adjudicados en los primeros procesos.

Durante el año 2017, se presentaron los borradores del Reglamento del Servicio de la obra y Programas Anuales de la Obra, del que se han revisado diferentes versiones, en la actualidad van en la 11° versión y se avanza en las observaciones.

Durante el año 2017, se pagó un total de \$9.451.836.680.- por concepto de pago por anticipo de IVA.

Zona Oriente; Hospital Salvador - Geriátrico: Con fecha 11 de febrero del 2014, se adjudica la Concesión al "Consortio de Salud Santiago Oriente", conformado por las empresas: Assignia Infraestructuras S.A, Constructora y edificadora mediante Decreto Supremo de Adjudicación N° 141; publicado en el Diario Oficial el 28.05.2014 iniciándose la concesión.

El Proyecto se encuentra con el Diseño de Arquitectura aprobado. Gia+A, sociedad Anónima de Capital Variable y Constructora Cosal S.A.,

Durante 2017 se dio inicio a las obras preliminares y demoliciones de las áreas correspondientes en el contrato. Debido a hechos sobrevinientes de las prospecciones arqueológicas de la Resolución de Calificación Ambiental, se trabajó en un acuerdo marco entre Dipres, CCOP, Minsal y Concesionario a fin de viabilizar el contrato, el que será materializado durante el año 2018.

En cuanto a pagos, durante el año 2017 se han realizado pagos de IVA por un total de \$ 1.769.968.620. En total por reembolso de Iva se han realizado 10 pagos desde el año 2015 por un monto total de \$ 3.314.038.566.-