



SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES  
 DIVISION DE INVERSIONES  
 DEPTO. FINANZAS INVERSIONES



UNIDAD DE ASESORIA  
 PRESUPUESTARIA  
 26 JUL. 2018  
 SENADO

3103

ORDINARIO C4/Nº \_\_\_\_\_/

**ANT.: Glosa 01.**

**MAT.:** Remite información Glosa 01, Ley de Presupuestos año 2018, proyectos ejecutados con corte al mes de junio.

Santiago, 23 JUL 2018

**DE: SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES**  
**A : COMISION ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTO SENADO DE LA REPUBLICA**

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuestos del año 2018, específicamente en la Glosa 01, adjunto envío a usted, informe consolidado del estado de avance del Plan de Inversiones de este Sector, desglosada por Servicio de Salud y Proyecto, con corte al mes de junio del año 2018.

Saluda atentamente a usted,



**DRA. GLORIA BURGOS MARABOLÍ**  
**SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES**

**CC.:**

- Gabinete Subsecretaría de Redes Asistenciales
- Jefe Sector Salud DIPRES
- División de Inversiones
- Departamento de Finanzas Inversiones
- Archivo Departamento de Planificación y Estab. Salud
- Oficina de Partes

# **SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES**

*Informe Ley de Presupuestos 2018*  
*Glosa 01*

*13 de julio de 2018*

## INDICE

### INDICE

1	INTRODUCCIÓN .....	3
2	AVANCE TRIMESTRAL EN LA INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD (SUBTÍTULO 31).....	3
3	INVERSION PUBLICA EN SALUD SUBT 29.....	15
4	PLAN DE CONCESIONES.....	16

## 1 INTRODUCCIÓN

El objeto de este documento es presentar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el avance al 30 de junio de la Glosa 01 del presupuesto 2018 del Ministerio de Salud.

## 2 LISTADO DE PROYECTOS DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD (Subtítulo 31)

El Marco Presupuestario que se aprobó como Ley asciende a \$M 439.600.286.-

A continuación, se presenta el listado de proyectos de obras de inversión presupuestado, por región, para ejecutar en el año 2018, especificando si son obras nuevas o de arrastre, identificando si corresponden a inversión de reconstrucción y el costo de cada obra.

Además, se presenta el avance de las mismas al 31 de marzo de 2018 identificando, para cada obra, el respectivo estado de avance, tanto físico como en términos de recursos financieros devengados acumulado en el año.

Todos los valores están expresados en M\$.

### Región de Arica Parinacota

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 30 de junio	Decretado al 30 de Junio	Ejecutado al 30 de Junio
1	15 Región de Arica y Parinacota	Arica	Arica	30436637	REPOSICION CECOSF CERRO LA CRUZ, COMUNA ARICA	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	628.076	1.687
2	15 Región de Arica y Parinacota	Arica	Arica	30367524	CONSTRUCCION SAR IRIS VELIZ HUME, COMUNA ARICA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	545.618	299.511
3	15 Región de Arica y Parinacota	Arica	Arica	30484317	HABILITACION EQUIPO ANGIOGRAFO MULTIPROPOSITO HJNC ARICA	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	622.309	-
<b>Total Arica y Parinacota</b>										<b>1.796.003</b>	<b>301.198</b>

## Región de Tarapacá

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 30 de junio	Decretado al 30 de Junio	Ejecutado al 30 de Junio
1	01 Región de Tarapacá	Iquique	Alto Hospicio	30108597	NORMALIZACIÓN CONSULTORIO PEDRO PULGAR DE ALTO HOSPICIO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	654.894	364.506
2	01 Región de Tarapacá	Iquique	Alto Hospicio	30102049	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	776.714	161.202
3	01 Región de Tarapacá	Iquique	Iquique	30418022	HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED ONCOLOGICA DE TARAPACA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	15%	162.868	-
4	01 Región de Tarapacá	Iquique	Iquique	30459401	CONSTRUCCION SAR POZO ALMONTE, PROVINCIA DE TAMARUGAL	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	23%	1.174.760	-
5	01 Región de Tarapacá	Iquique	Alto Hospicio	30464301	CONSTRUCCION SAR LA TORTUGA, ALTO HOSPICIO	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	971.192	-
6	01 Región de Tarapacá	Subsecretaría de Salud Pública	Iquique	30092729	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - IQUIQUE	SP	EJECUCIÓN	Arrastre	35%	1.105.428	11.353
<b>Total Tarapacá</b>										<b>4.845.856</b>	<b>537.061</b>

## Región de Antofagasta

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 30 de junio	Decretado al 30 de Junio	Ejecutado al 30 de Junio
1	02 Región de Antofagasta	Antofagasta	Calama	20139518	NORMALIZACIÓN HOSPITAL CARLOS CISTERNAS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	17.044.018	5.405.211
2	02 Región de Antofagasta	Antofagasta	Calama	30112044	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR CON SAR SUR PONIENTE DE CALAMA (CESFAM+SAR)	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	3.140.308	241.854
<b>Total Antofagasta</b>										<b>20.184.326</b>	<b>5.647.065</b>

## Región de Atacama

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 30 de junio	Decretado al 30 de Junio	Ejecutado al 30 de Junio
1	03 Región de Atacama	Atacama	Copiapo	30413724	CONSTRUCCION SAR PAIPOTE, COMUNA DE COPIAPO	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.129.546	176
2	03 Región de Atacama	Atacama	Diego de Almagro	30076167	REPOSICION HOSPITAL COMUNITARIO DIEGO DE ALMAGRO	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	4.000.000	-
3	03 Región de Atacama	Atacama	Copiapo	30021129	NORMALIZACION HOSPITAL COPIAPO ETAPAS CONSTRUCTIVAS 4º Y 5º	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	141.000	138.939
4	03 Región de Atacama	Atacama	Vallenar	30076551	CONSTRUCCIÓN CESFAM ALTIPLANO NORTE, VALLENAR (CESFAM + SAR)	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.472.050	142
5	03 Región de Atacama	Atacama	Caldera	30482842	CONSTRUCCION SAR CESFAM ROSARIO CORVALAN, CALDERA	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	10%	1.244.694	-
6	03 Región de Atacama	Subsecretaría de Salud Pública	Atacama	30059193	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - ATACAMA	SP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.078.489	3.579
<b>Total Atacama</b>										<b>9.065.779</b>	<b>142.836</b>

## Región de Coquimbo

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 30 de junio	Decretado al 30 de Junio	Ejecutado al 30 de Junio
1	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	Ovalle	20133773	NORMALIZACION HOSPITAL OVALLE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	83%	21.263.261	6.475.586
2	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	La Serena	30449172	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA CIERRE DE BRECHAS HOSPITAL LA SERENA	NTB	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	276.675	245.340
3	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	La Serena	20158342	NORMALIZACION HOSPITAL DE LA SERENA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	8%	3.628.399	3.195.135
4	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	Coquimbo	30433830	CONSERVACION POST-TERREMOTO HOSPITAL COQUIMBO	NTB	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	2.608.554	678.261
5	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	La Serena	30458648	CONSTRUCCION SAR CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, LAS CIAS, LA SERENA	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	636.523	-
6	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	Monte Patria	30458627	CONSTRUCCION SAR MONTE PATRIA, COMUNA DE MONTE PATRIA	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	563.262	-
7	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	Ovalle	30458624	CONSTRUCCION SAR MARCOS MACUADA, OVALLE	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	560.374	-
8	04 Región de Coquimbo	Subsecretaría de Salud Pública	Coquimbo	30092730	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - COQUIMBO	SP	DISEÑO	Nuevo	16%	537.483	-
<b>Total Coquimbo</b>										<b>30.074.531</b>	<b>10.594.322</b>

## Región de Valparaíso

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 30 de junio	Decretado al 30 de Junio
1	05 Región de Valparaíso	Aconcagua	Los Andes	30070756	CONSTRUCCION CESFAM P. AGUIRRE CERDA, CALLE LARGA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	88%	169.119
2	05 Región de Valparaíso	Aconcagua	Putendo	30081870	MEJORAMIENTO HOSPITAL PSIQUIATRICO PHILLIP PINEL PUTAENDO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	40%	3.700.000
3	05 Región de Valparaíso	Aconcagua	Los Andes	30378376	CONSTRUCCION SAR CENTENARIO, LOS ANDES	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	735.161
4	05 Región de Valparaíso	Aconcagua	San Felipe	40000795	CONSTRUCCION UNIDAD DE IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	100%	2.034.270
5	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30480199	HABILITACION IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL EDUARDO PEREIRA, VALPO	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	285.902
6	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Algarrobo	20166263	REPOSICION CESFAM COMUNA DE ALGARROBO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	95%	338.616
7	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	San Antonio	30067547	NORMALIZACION HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA, SAN ANTONIO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	3%	13.050.718
8	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30374223	CONSTRUCCION CECOSF JUAN PABLO II, SECTOR RODELILLO, VALPARAISO	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	66%	198.680
9	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30374172	CONSTRUCCION SAR QUEBRADA VERDE, VALPARAISO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.331.422
10	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30406523	HABILITACION OBRAS COMPLEMENTARIAS NORMALIZACION HCV, SAN ANTONIO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	94.000
11	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30134093	MEJORAMIENTO SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HCVB	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	306.212
12	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Casablanca	30078232	NORMALIZACION HOSPITAL SAN JOSE, CASABLANCA	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	3.052.160
13	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	San Antonio	30078284	REPOSICION CESFAM LLOLLEO, SAN ANTONIO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.935.114
14	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	San Antonio	30078281	REPOSICION CESFAM 30 DE MARZO, SAN ANTONIO	APS	DISEÑO	Arrastre	100%	1.301

## Continuación Región de Valparaíso

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 30 de junio	Decretado al 30 de Junio	Ejecutado al 30 de Junio
15	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Cartagena	30374224	CONSTRUCCION CECOSF SAN SEBASTIAN, CARTAGENA	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	6.600	-
16	05 Región de Valparaíso	Subsecretaría de Salud Pública	Valparaíso	30092751	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - VALPARAISO	SP	EJECUCIÓN	Arrastre	39%	1.933.943	4.632
17	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Viña del Mar	20117386	NORMALIZACIÓN HOSPITAL G. FRICKE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	86%	21.712.936	8.339.742
18	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Quillota	30120947	CONSTRUCCION HOSPITAL BI-PROVINCIAL QUILLOTA PETORCA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	18%	30.133.393	9.097.281
19	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Marga Marga	30120941	CONSTRUCCION HOSPITAL PROVINCIAL MARGA MARGA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	15%	3.529.821	1.775.180
20	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Concón	30372972	CONSTRUCCION SAR COMUNA DE CONCON	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	562.919	380.461
21	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	La Calera	30077031	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA CALERA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	96%	1.621.092	826.407
22	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Puchuncaví	30085253	REPOSICION CESFAM DE PUCHUNCAVI	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	13%	665.446	-
23	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Quillota	30401883	CONSTRUCCION SAR QUILLOTA, QUILLOTA	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.213.408	-
24	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Villa Alemana	30462937	CONSTRUCCION SAR EDUARDO FREI, VILLA ALEMANA	SAR	DISEÑO	Nuevo	85%	25.580	12.619
25	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	La Calera	30462972	CONSTRUCCION SAR ARTIFICIO, LA CALERA	SAR	DISEÑO	Nuevo	98%	21.140	8.799
26	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Viña del Mar	30402026	CONSTRUCCION SAR NUEVA AURORA	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	50%	19.696	-
27	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Limache	30005260	CONSTRUCCION CESFAM LIMACHE VIEJO, LIMACHE	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	2.873.457	5.700
28	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Quilpue	30091964	REPOSICION CESFAM CON SAR BELLOTO SUR, QUILPUE	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	3.228.711	-
<b>Total Valparaíso</b>										<b>94.780.817</b>	<b>24.571.958</b>

## Región del Libertador Bernardo O'Higgins

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 30 de junio	Decretado al 30 de Junio	Ejecutado al 30 de Junio
1	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Rengo	30133823	CONSTRUCCIÓN CESFAM RENGU URBANO ORIENTE	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	644.940	927.274
2	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Coltauco	30391824	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SALUD FAMILIAR LORETO COLTAUCO	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	80%	192.562	190.452
3	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Navidad	30073721	AMPLIACION CONSULTORIO GENERAL RURAL DE NAVIDAD	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	2.552.864	20.664
4	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Santa Cruz	30467783	CONSTRUCCION SAPU ALTA RESOLUCION SANTA CRUZ	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.555.477	4.568
5	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Rancagua	30118559	REPOSICION Y RELOCALIZACION CENTRO DE SALUD N°2, RANCAGUA	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.621.866	42.765
6	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Sana Vicenete de Tagua Tagua	30482337	CONSTRUCCION SAPU DE ALTA RESOLUCION (SAR) SAN VICENTE DE T.T.	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.256.525	18.310
<b>Total Libertador Bernardo O'Higgins</b>										<b>7.824.234</b>	<b>1.204.033</b>

## Región Del Maule

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 30 de junio	Decretado al 30 de Junio	Ejecutado al 30 de Junio
1	07 Región del Maule	Maule	Talca	30066922	NORMALIZACIÓN HOSPITAL REGIONAL DE TALCA - II ETAPA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	75%	1.995.520	975.118
2	07 Región del Maule	Maule	Curicó	30067571	NORMALIZACION HOSPITAL PROVINCIAL DE CURICO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	20%	762.000	381.620
3	07 Región del Maule	Maule	Linare	30112875	NORMALIZACION HOSPITAL BASE DE LINARES	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	48%	3.577.839	1.701.299
4	07 Región del Maule	Maule	Teno	30130311	REPOSICION CONSULTORIO ADOSADO HOSPITAL DE TENO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	125.486	125.485
5	07 Región del Maule	Maule	Talca	30442675	CONSTRUCCION SAR LAS AMERICAS, COMUNA DE TALCA	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	100%	584.899	451.685
6	07 Región del Maule	Maule	Villa Alegre	30443474	CONSTRUCCION SAR COMUNA DE VILLA ALEGRE	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	99%	529.746	508.339
7	07 Región del Maule	Maule	Constitución	30481863	CONSTRUCCION SAR COMUNA DE CONSTITUCION	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	1%	1.189.871	-
<b>Total Maule</b>										<b>8.765.361</b>	<b>4.143.546</b>



## Región del Bío Bío

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 30 de Junio	Decretado al 30 de Junio	Ejecutado al 30 de Junio
1	08 Región del Bío Bío	Nuble	Quillón	30237973	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR QUILLÓN	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	96%	2.372.519	355.255
2	08 Región del Bío Bío	Nuble	Chillán	30107398	CONSTRUCCION NUEVO COMPLEJO HOSPITALARIO PROVINCIA DE ÑUBLE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	26%	4.978.094	964.754
3	08 Región del Bío Bío	Nuble	Coihueco	30042197	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR COIHUECO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	194.645	-
4	08 Región del Bío Bío	Nuble	Chillán	30096105	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR Y SAR ULTRAESTACION, CHILLAN	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	3.518.585	24.937
5	08 Región del Bío Bío	Nuble	Chillán	30328925	CONSTRUCCION SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA M. BACHELET	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	805.574	4.400
6	08 Región del Bío Bío	Subsecretaría de Salud Pública	Chillán	30092753	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - CHILLAN	SP	EJECUCIÓN	Arrastre	50%	1.195.051	637.769
7	8 Región del Bío Bío	Bío Bío	Quilaco	30045392	CONSTRUCCIÓN CESFAM QUILACO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	178.070	170.718
8	8 Región del Bío Bío	Bío Bío	Quilleco	30095191	REPOSICION CENTRO DE SALUD CESFAM QUILLECO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	192.368	163.649
9	8 Región del Bío Bío	Bío Bío	Bío Bío	30004158	REPOSICIÓN CESFAM RALCO, ALTO BÍO BÍO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	469.055	390.471
10	08 Región del Bío Bío	Concepción	Florida	20178868	REPOSICIÓN HOSPITAL DE FLORIDA, FLORIDA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	126.149	119.361
11	08 Región del Bío Bío	Concepción	San Pedro	30102599	REPOSICION CENTRO DE SALUD LOMA COLORADA, SAN PEDRO DE LA PAZ	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	518.480	331.186
12	08 Región del Bío Bío	Concepción	Lota	30459496	REPOSICION CESFAM LOTA ALTO, COMUNA DE LOTA (SAR+CESFAM)	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	30%	1.673.299	-
13	08 Región del Bío Bío	Concepción	Lota	30302422	REPOSICION HOSPITAL LOTA COMUNA DE LOTA	HOSP	DISEÑO	Nuevo	0%	1.307.152	-
14	08 Región del Bío Bío	Concepción	Coronel	30403273	CONSTRUCCION SERV. URGENCIA ALTA RESOLUCION CESFAM C. PINTO CORONEL	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	10%	776.004	15.069
15	08 Región del Bío Bío	Concepción	Concepción	30373426	CONSTRUCCION SERV. URGENCIA DE ALTA RESOLUCION CESFAM BOCA SUR	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.092.334	-
16	08 Región del Bío Bío	Concepción	Chiguayante	30124127	CONSTRUCCION CESFAM VALLE LA PIEDRA, CHIGUAYANTE	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.207.286	-
17	8 Región del Bío Bío	Talcahuano	Las Higueras	30097529	NORMALIZACIÓN TERCERA ETAPA Y FINAL HOSPITAL LAS HIGUERAS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	2%	7.822.079	1.973.475
18	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Talcahuano	30321473	CONSTRUCCION SERV ATENCION URGENCIA ALTA RESOLUCION SAN VICENTE THNO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	56.144	-
19	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Tome	30267378	CONSTRUCCION CECOSF CERRO ESTANQUE, COMUNA DE TOME	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	27.664	1.496
20	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Talcahuano	30076393	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN VICENTE, TALCAHUANO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	98%	410.474	397.389
21	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Tome	30321174	CONSTRUCCION SAR ALBERTO REYES COMUNA DE TOME	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	106.929	15.227
22	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Tome	30119798	CONSTRUCCION CESFAM DICHATO, COMUNA DE TOME	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	226.000	27.339
23	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Penco	30095630	NORMALIZACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR PENCO	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	27%	3.146.519	432.960
24	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Penco	30080013	REPOSICION HOSPITAL PENCO-LIRQUEN	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	119.206	1.345
25	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Talcahuano	30448972	CONSTRUCCION SERV ATENCION URGENCIA ALTA RESOLUCION LOS CERROS THNO	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.267.553	845
26	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Penco	30321323	CONSTRUCCION SERV. ATENCION PRIMARIA URGENCIA ALTA RESOLUCIÓN PENCO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	56.144	-
27	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Hualpencillo	30321523	CONSTRUCCION SERV. ATENCION PRIMARIA URGENCIA ALTA RES. HUALPENCILLO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	56.144	-
28	08 Región del Bío Bío	Arauco	Tirúa	30278522	CONSTRUCCION SAR CESFAM ISABEL JIMENEZ RIQUELME	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	489.540	-
29	08 Región del Bío Bío	Arauco	Curanilahue	30105544	REPARACION MAYOR HOSPITAL CURANILAHUE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.589.413	-
30	08 Región del Bío Bío	Arauco	Los Alamos	30429022	CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA SAR LOS ALAMOS	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	521.194	309.493
31	08 Región del Bío Bío	Arauco	Lebu	30075796	NORMALIZACION HOSPITAL SANTA ISABEL DE LEBU	HOSP	DISEÑO	Nuevo	8%	699.049	-
32	08 Región del Bío Bío	Arauco	Lebu	30069790	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR LEBU NORTE	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	72%	2.117.819	1.111.693
<b>Total Bío Bío</b>									<b>39.316.536</b>	<b>7.448.831</b>	

## Región De La Araucanía

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 30 de junio	Decretado al 30 de Junio	Ejecutado al 30 de Junio
1	09 Región de la Araucanía	Araucanía Norte	Curacautín	20054441	NORMALIZACION HOSPITAL DR. OSCAR HERNANDEZ ESCOBAR, CURACAUTIN	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	4%	9.479.205	593.390
2	09 Región de la Araucanía	Araucanía Norte	Angol	30068954	NORMALIZACION HOSPITAL DR. MAURICIO HEYERMANN TORRES, ANGOL	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	49%	20.875.155	6.450.538
3	09 Región de la Araucanía	Araucanía Norte	Collipulli	30070896	NORMALIZACION HOSPITAL SAN AGUSTIN, COLLIPULLI	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	2.064.963	39.528
4	09 Región de la Araucanía	Araucanía Norte	Lonquimay	30070917	NORMALIZACION HOSPITAL COMUNA LONQUIMAY	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	3.151.125	87.534
5	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Pitrufuén	20156203	NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFUÉN.	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	89%	4.826.942	640.998
6	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Padre las Casas	30072350	NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR MAKEWE-PADRE LAS CASAS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	3%	3.352.908	228.346
7	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Carahue	30072343	REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	86%	2.493.515	241.959
8	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Temuco	30440375	CONSTRUCCION SAR PEDRO DE VALDIVIA, TEMUCO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	42%	1.078.849	271.516
9	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Temuco	30410576	AMPLIACION Y NORMALIZACION PABELLONES QUIRURGICOS, HHHA DE TEMUCO	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	241.000	-
10	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Villarrica	30440425	CONSTRUCCION SAR LOS VOLCANES COMUNA DE VILLARRICA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	699.828	-
11	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Padre las Casas	30126159	CONSTRUCCIÓN COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE DE LAS CASAS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	45%	20.538.489	5.860.571
12	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Villarrica	30433723	CONSTRUCCION SAR CONSULTORIO CONUN HUENU	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.193.434	139
13	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Temuco	30404146	HABILITACION MACRO CENTRO REGULADOR ARAUCANIA	CR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.375.989	-
14	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Villarrica	20088311	NORMALIZACION HOSPITAL VILLARRICA	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	4.875.259	30.501
15	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Pitrufuén	30356281	REPOSICIÓN CGR PITRUFUEN Y ADECUACIÓN A CESFAM	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.932.249	7.744
16	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Cunco	30074607	NORMALIZACION HOSPITAL COMUNITARIO Y FAM DR EDUARDO GONZALEZ G. CUNCO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	91%	612.474	395.943
17	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Temuco	30352173	REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR METODISTA (MILLARAY), TEMUCO	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	2.706.932	-
<b>Total Araucanía</b>										<b>81.498.316</b>	<b>14.848.707</b>

## Región De Los Lagos

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 30 de junio	Decretado al 30 de Junio	Ejecutado al 30 de Junio
1	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Quellón	30083335	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOÉ	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	2%	6.458.767	628.659
2	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Dalcahue	30062188	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR DALCAHUE	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	2.281.790	7.655
3	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Chonchi	30062221	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE CHONCHI	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	5%	572.233	45.847
4	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Ancud	30304623	CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUTIVIDAD, ANCUD	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	11%	1.268.017	95.529
5	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Castro	30446373	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE GAMBOA, CASTRO	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	1.610	1.609
6	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Castro	30304722	CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA ALTA RESOLUTIVIDAD, CASTRO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.060.322	-
7	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Ancud	30446372	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR QUETALMAHUE ANCUD	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	520.240	523
8	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Quellón	30429525	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD AYTUE, QUELLON	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	189.091	121.305
9	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Ancud	30429524	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DEGAN, ANCUD	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	800	743
10	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Ancud	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOÉ	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	2%	9.531.080	1.126.333
11	10 Región de Los Lagos	Osorno	Quilacahuín	30099869	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL COMUNITARIO DE QUILACAUTÍN	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	319.331	46.686
12	10 Región de Los Lagos	Osorno	San Juan de la costa	30099881	REPOSICION HOSPITAL MISION SAN JUAN DE LA COSTA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	930.316	448.934
13	10 Región de Los Lagos	Osorno	Purranque	30125776	CONSTRUCCION CENTRO DE DIÁLISIS, PURRANQUE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	7%	532.640	44.898
14	10 Región de Los Lagos	Osorno	Osorno	30430122	CONSTRUCCION CESFAM CON SAR CHUYACA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	4.847.675	4.767
15	10 Región de Los Lagos	Osorno	Osorno	30481028	REPOSICION CESFAM CON SAR RAHUE ALTO, OSORNO	APS	DISEÑO	Arrastre	16%	166.149	-
16	10 Región de Los Lagos	Subsecretaría de Salud Pública	Osorno	30092736	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - OSORNO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	49%	475.345	277
17	10 Región de Los Lagos	Reloncaví	Palena	40000762	CONSERVACION PABELLON DE CIRUGIA HOSPITAL DE PALENA	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	94.208	-
18	10 Región de Los Lagos	Reloncaví	Palena	30078077	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE FUTALEUFÚ, PROVINCIA DE PALENA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.388.758	91.526
19	10 Región de Los Lagos	Reloncaví	Puerto Montt	20139693	DESARROLLO ESTUDIO PREINVERSION NORMALIZACION HOSP. PTO. MONTT	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	793.194	45.006
20	10 Región de Los Lagos	Reloncaví	Puerto Montt	30375936	CONSTRUCCION SAR CESFAM DE ALERCE COMUNA DE PUERTO MONTT	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	57%	750.609	136.582
21	10 Región de Los Lagos	Reloncaví	Puerto Montt	30405922	CONSTRUCCION MACRO CENTRO REGULADOR SAMU REGION DE LOS LAGOS	CR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	825.808	32.611
<b>Total Los Lagos</b>										<b>33.007.983</b>	<b>2.879.490</b>

## Región de Aysén Del General Carlos Ibáñez Del Campo

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 30 de junio	Decretado al 30 de Junio	Ejecutado al 30 de Junio
1	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30094775	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LA JUNTA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	991.443	714.492
2	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30336874	REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL RAUL MARIN BALMACEDA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	85.684	68.201
3	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30379833	CONSTRUCCIÓN CECOSF MAÑIHUALES COMUNA DE AYSÉN	CECOSF	EJECUCIÓN	Nueva	0%	553.091	-
4	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30394823	CONSTRUCCION CECOSF DE PUERTO CHACABUCO, AYSÉN	CECOSF	EJECUCIÓN	Nueva	70%	549.539	196.248
5	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30408324	CONSTRUCCION, HABILIT. Y RELOCALIZACION C.R. SAMU REGION DE AYSÉN	CR	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	379.791	15.109
6	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30369425	CONSTRUCCION CECOSF COYHAIQUE URBANO	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	26.787	-
7	11 Región de Aysén	Subsecretaría de Salud Pública	Aysén	30092767	CONSTRUCCIÓN RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTAL	SP	EJECUCIÓN	Arrastre	44%	720.603	10.353
<b>Total Aysén</b>										<b>3.306.938</b>	<b>1.004.403</b>

## Región de Magallanes y De La Antártica Chilena

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 30 de junio	Decretado al 30 de Junio	Ejecutado al 30 de Junio
1	12 Región de Magallanes	Magallanes	Porvenir	20171745	NORMALIZACIÓN HOSPITAL PORVENIR, MAGALLANES	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	91.281	6.669
2	12 Región de Magallanes	Magallanes	Punta Arena	30459987	CONSTRUCCION SAR DR. DAMIANOVÍ, COMUNA PUNTA ARENAS	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.642.460	3.900
<b>Total Magallanes</b>										<b>1.733.741</b>	<b>10.569</b>

## Región Metropolitana De Santiago

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Eta pa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 30 de junio	Decretado al 30 de Junio	Ejecutado al 30 de Junio
1	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Cerrillos	30133332	REPOSICION CESFAM DR. NORMAN VOULLIEME, COMUNA DE CERRILLOS	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	81%	2.114.784	876.818
2	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30115485	REPOSICION ELECTRICA Y DE CLIMATIZACION HCSBA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	75%	1.319.729	143.118
3	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30115362	MEJORAMIENTO URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA EDIF. MONS. VALECH	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	7.276.609	2.691.396
4	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30117049	CONSTRUCCION CESFAM ERASMO ESCALA COMUNA DE SANTIAGO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	89%	1.157.400	369.165
5	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30375174	REPOSICION CON RELOCAL. LABOR. TBC Y CENTRO BRONCOPULMONAR RED SSMC	HOSP	EJECUCIÓN	Nueva	0%	800.000	17.883
6	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30102818	CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL DE SALUD SUR	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	800.000	5.542
7	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Maipú	30375623	CONSTRUCCION SAR EN CESFAM MICHELLE BACHELET, COMUNA DE MAIPU	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	56%	860.096	-
8	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Pedro Aguirre Cerda	30102566	REPOSICION CONSULTORIO LO VALLEDOR NORTE, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	95%	1.658.122	1.392.832
9	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Maipú	30375628	CONSTRUCCION CECOSF LUMEN, COMUNA DE MAIPÚ	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	9.728	-
10	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Maipú	30422687	CONSTRUCCION CECOSF LOS BOSQUINOS, COMUNA DE MAIPÚ	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	4.645	4.645
11	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Maipú	30071034	CONSTRUCCION IX CESFAM, COMUNA DE MAIPÚ	APS	EJECUCIÓN	Nueva	0%	800.000	7.155
12	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Huechuraba	30260472	CONSTRUCCION CESFAM SECTOR PONIENTE, HUECHURABA	APS	EJECUCIÓN	Nueva	0%	1.737.946	4.621
13	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Quilicura	30463175	CONSTRUCCION CESFAM MARTA UGARTE ROMAN, QUILICURA	APS	EJECUCIÓN	Nueva	0%	3.651.862	-
14	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Independencia	30452075	CONSTRUCCION CECOSF INDEPENDENCIA	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	232.607	150.888
15	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Til Til	30034997	REPOSICION Y RELOCALIZACION CESFAM HUERTOS FAMILIARES TIL TIL	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.804.218	-
16	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Independencia	30372776	NORMALIZACION INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER	HOSP	DISEÑO	Arrastre	95%	24.199	-
17	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Independencia	30366422	CONSTRUCCION HOSPITAL ZONA NORTE - METROPOLITANO	HOSP	DISEÑO	Arrastre	100%	26.286	-
18	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Independencia	30439522	MEJORAMIENTO RED IMAGENOLOGIA COMPLEJA: INCORPORAC. DIAG. POR PET-CT	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	67%	952.541	-
19	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Colina	30374972	HABILITACION SERVICIO DE ALTA RESOLUCION COLINA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	31.863	19.997
20	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Alhué	30085725	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE ALHUÉ	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.048.584	-
21	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Pudahuel	30348076	REPOSICION Y RELOCALIZACION CENTRO DE SALUD PONIENTE, PUDAHUEL	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	99%	1.363.886	585.443
22	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	El Monte	30116548	REPOSICION Y RELOCALIZACION CESFAM EL MONTE	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.651.765	-
23	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Melipilla	30057795	CESFAM RURAL DE PAHUILMO, MELIPILLA	APS	EJECUCIÓN	Nueva	0%	2.222.009	-
24	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Melipilla	30249972	CONSTRUCCION CESFAM FLORENCIA COMUNA MELIPILLA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	97%	664.001	26.948
25	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Cerro Navia	30443977	CONSTRUCCION SAR CERRO NAVIA, CERRO NAVIA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	259.999	-

## Continuación Región Metropolitana De Santiago

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Eta (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 30 de junio	Decretado al 30 de Junio	Ejecutado al 30 de Junio
26	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Talagante	30470783	MEJORAMIENTO URGENCIA Y AMPLIACION DE CAMAS HOSPITAL DE TALAGANTE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.228.471	-
27	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Renca	30444081	CONSTRUCCION SAR BICENTENARIO, RENCA	SAR	EJECUCIÓN	Nueva	7%	1.088.151	57.335
28	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Melipilla	30444072	CONSTRUCCION SAR BORIS SOLER, MELIPILLA	SAR	EJECUCIÓN	Nueva	0%	981.072	-
29	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Melipilla	30380728	REPOSICION CON RELOCALIZACION HOSPITAL DE MELIPILLA	HOSP	EJECUCIÓN	Nueva	0%	9.760.244	5.400
30	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Pudahuel	30444076	CONSTRUCCION Y HABILITACION SAR GUSTAVO MOLINA, PUDAHUEL	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	207.998	-
31	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Pudahuel	30466986	AMPLIACION Y HABILITACION SAR VIOLETA PARRA, PUDAHUEL	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	80%	207.000	-
32	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Occidente	Alhué	30368722	CONSTRUCCION CECOSF VILLA HACIENDA ALHUÉ COMUNA DE ALHUÉ	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	93%	49.587	-
33	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Providencia	30275972	CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS REPOSICION HDS-ING	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.033.088	12.203
34	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Providencia	30115292	NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PABELLONES H. SALVADOR	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	62%	1.267.474	247.689
35	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Peñalolén	30371689	HABILITACION Y AMPLIACION SAR CAROL URZUA, COMUNA DE PEÑALOLEN	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.166.950	7.088
36	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Macul	30128880	REPOSICION CESFAM FELIX DE AMESTI, COMUNA DE MACUL	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.739.411	4.671
37	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Peñalolén	30102529	CONSTRUCCION CESFAM LAS TORRES, PEÑALOLÉN	APS	EJECUCIÓN	Nueva	100%	1.845.861	6.567
38	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	Santiago	30264723	NORMALIZACION HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	10%	7.780.107	2.350.046
39	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	San Joaquín	30405375	CONSTRUCCION SAR DR. ARTURO BAEZA GOÑI, COMUNA DE SAN JOAQUIN	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	40%	608.000	45.023
40	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	San Bernardo	30476691	MEJORAMIENTO URGENCIA Y AMPLIACION DE CAMAS HOSPITAL EL PINO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	53.665	44.853
41	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	San Miguel	30110492	REPOSICION CON RELOCALIZACION DE HOSPITAL EXEQUIEL GONZALEZ CORTÉS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	4.011.175	543.872
42	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	San Miguel	30448472	CONSTRUCCION SAR RECREO, COMUNA DE SAN MIGUEL	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	635.452	-
43	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	Buín	30443773	CONSTRUCCION CECOSF LINDEROS, COMUNA DE BUIN	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	112.998	106.855
44	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	San Bernardo	30368827	CONSTRUCCION SAR CAROL URZUA, COMUNA SAN BERNARDO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	431.056	176.460
45	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	La Cisterna	30083365	REPOSICION CONSULTORIO EDUARDO FREI MONTALVA COMUNA DE LA CISTERNA	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.025.000	4.840
46	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	Lo Espejo	30368730	CONSTRUCCION SAR JULIO ACUÑA PINZÓN, COMUNA LO ESPEJO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	99%	39.000	11.714
47	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	La Florida	30379444	HABILITACION S.A.R. LOS CASTAÑOS, LA FLORIDA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	47%	1.033.505	268.938
48	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	Puente Alto	30484467	CONSTRUCCION HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA, PUENTE ALTO	HOSP	DISEÑO	Nuevo	0%	1.300.000	137.256
49	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	Puente Alto	30447933	CONSTRUCCION SAR CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, PUENTE ALTO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.285.432	-
50	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	La Florida	30045597	REPOSICION CONSULTORIO BELLAVISTA LA FLORIDA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	642.855	249.629
51	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	San Ramón	30379443	CONSTRUCCION S.A.R. LA BANDERA, SAN RAMON	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.186.526	-
52	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	La Pintana	30379430	CONSTRUCCION S.A.R. NUEVA EXTREMADURA LA PINTANA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.156.138	-
53	13 Región Metropolitana de Santiago	Hospital Padre Alberto Hurtado	San Ramón	30473195	MEJORAMIENTO UNIDAD DE EMERGENCIA ADULTO, HOSP PADRE HURTADO SAN RA	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	606.613	380.582
<b>Total</b>										<b>74.955.708</b>	<b>10.957.472</b>

## Región de los Ríos

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 30 de junio	Decretado al 30 de Junio	Ejecutado al 30 de Junio
1	14 Región de Los Ríos	Valdivia	Valdivia	30348891	CONSULTORIO EXTERNO DE VALDIVIA, SSV	APS	Ejecución	Nuevo	1%	3.445.593	-
2	14 Región de Los Ríos	Valdivia	La Unión	30086566	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALFREDO GANTZ MANN, LA UNION	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	97%	606.615	257.101
3	14 Región de Los Ríos	Valdivia	Lanco	30117062	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR MALALHUE, COMUNA DE LANCO	APS	Ejecución	Nuevo	35%	2.464.696	843.676
4	14 Región de Los Ríos	Subsecretaría de Salud Pública	Valdivia	30364922	CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - VALDIVIA	SP	Diseño	Nuevo	0%	41.980	15.075
<b>Total Region de Los Rios</b>										<b>6.558.884</b>	<b>1.115.852</b>

<b>Total General</b>										<b>417.715.013</b>	<b>85.407.343</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------------

### 3 INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD (SUBTÍTULO 29)

Región	Servicio de Salud	Código BIP	Tipo de Obra	Ppto. 2018	Ejecutado a la Fecha
05 Región de Valparaiso.	Valparaiso San Antonio	Circ 33	Equipos	307.009	
13 Región Metropolitana de Santiago	Metropolitano Oriente	Circ 33	Equipos	1.332.800	
<b>Total Nacional</b>				<b>1.639.809</b>	-

29-05 Equipos



#### 4 PLAN DE CONCESIONES

Presupuesto año 2018:

Presupuesto Año 2018			
Conceptos de Pagos	PPTO 2018 M\$	Ejecutado	% Ejecutado
33.01.003 Reintegro Crédito IVA Concesiones	15.185.953	1.921.745	13%
33.01.004 Subsidio Fijo a la Construcción	53.000.964	52.400.567	99%
33.01.005 Subsidio Fijo Equipamiento	2.915.749	2.880.082	99%
33.01.006 Subsidio Fijo al Mobiliario no Clínico	53.723	53.067	99%
33.01.007 Modificación Contratos Concesiones	477.000		0%

Hospital	Camas	Estado al día de hoy	Observaciones
Hospital de La Florida	391	En operación. Contrato al día	
Hospital de Maipú	375	En operación. Contrato al día	
Hosp. Regional de Antofagasta	671	En operación. Contrato al día	Mediante Res. DGOP 5065 del 22.12.2017, se otorga la Autorización de Pago de Subsidios. Con ello se establece la obligación de prestar los Servicios exigidos en las Bases, con lo que inicia la plena operación de dicho Hospital.
Hospital del Salvador	530	En Construcción. Contrato al día	Retraso en el inicio de las obras, debido a hallazgos de osamentas que obligan a mayores prospecciones cumpliendo con las exigencias del Consejo de Monumentos Nacionales
Instituto Nacional de Geriátrica	112	En Construcción. Contrato al día	Retraso en el inicio de las obras, debido a hallazgos de osamentas que obligan a mayores prospecciones cumpliendo con las exigencias del Consejo de Monumentos Nacionales
Hospital Metropolitano Occidente	523	En Construcción. Contrato al día	A diciembre del 2017 el proyecto presenta un avance de obra del 74,5 %, 5 puntos porcentuales bajo lo programado.

#### EN OPERACIÓN

**Hospital de Maipú:** Con fecha 12 de diciembre de 2013, mediante resolución DGOP N°5096 se aprueba Puesta en Servicio Provisoria (PSP) y la autorización de pagos de subsidios (APS). La Puesta en Servicio Definitiva (PSD) fue autorizada mediante la Resolución DGOP N°714 del 13 de febrero de 2015.

Durante el presente año se pagó un total de \$14.368.929.800.- por concepto de Subsidio Fijo a la Construcción. Los pagos de otros subsidios autorizados como, el subsidio fijo a la operación, son de competencia del Servicio de Salud Metropolitano Central.

**Hospital de la Florida:** Con fecha 12 de diciembre de 2013, mediante resolución DGOP N°5096 se aprueba Puesta en Servicio Provisoria (PSP) y la autorización de pagos de subsidios (APS). La Puesta en Servicio Definitiva (PSD) fue autorizada mediante la Resolución DGOP N°714 del 13 de febrero de 2015.

Durante el presente año se pagó un total de \$15.566.340.617.- por concepto de Subsidio Fijo a la Construcción. Los pagos de otros subsidios autorizados como, el subsidio fijo a la operación, son de competencia del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

**Hospital Regional de Antofagasta:** El proyecto fue adjudicado a la Sociedad Concesionaria “Siglo XXI” S.A. el 26 de febrero de 2013, mediante Decreto Supremo de Adjudicación N°141 publicado en el Diario oficial el 21.06.2013, fecha que constituye el inicio de la concesión.

Actualmente se encuentra en Etapa de Explotación de acuerdo al contrato de concesión. El 7 de diciembre de 2017 se aprobó la puesta en servicio provisoria y el 22 de diciembre de 2017 mediante Resolución N° 5065 se autorizaron los pagos de subsidios. El Hospital realizó el traslado al nuevo local entre el 13 de diciembre de 2017 al 12 de enero de 2018, quedando pendiente el traslado de Medicina Nuclear y Cardiología, unidades que dependen de la instalación de equipamiento vinculado a la Modificación de contrato y que serán instalados a fines de enero 2018.

De acuerdo a las regulaciones del contrato se han efectuado los pagos por concepto de reintegro anticipado de IVA a partir de septiembre de 2014 a cargo de MINSAL. Los pagos son cuatrimestrales y se han realizado un total de 11 pagos a diciembre de 2017. Durante el año 2017, se efectuaron pagos por un total de \$6.953.570.983.-

Además, el Ministerio realizó en diciembre de 2017 uno de los pagos regulados en el DS N°123 que modifica el contrato de concesión, por un monto de \$3.215.569.200.-

## **EN CONSTRUCCIÓN**

**Zona Occidente; Hospital Metropolitano Occidente:** (Hospital Félix Bulnes) El proyecto se encuentra en etapa de ejecución de obras con un avance del 75% de las obras civiles.

En el año 2017, se terminaron de licitar todos los equipos médicos, comprometiendo el 80% del presupuesto asignado, quedando por re licitar aquellos equipos que no fueron adjudicados en los primeros procesos.

Durante el año 2017, se presentaron los borradores del Reglamento del Servicio de la obra y Programas Anuales de la Obra, del que se han revisado diferentes versiones, en la actualidad van en la 11° versión y se avanza en las observaciones.

Durante el año 2017, se pagó un total de \$9.451.836.680.- por concepto de pago por anticipo de IVA.

**Zona Oriente; Hospital Salvador - Geriátrico:** Con fecha 11 de febrero del 2014, se adjudica la Concesión al "Consortio de Salud Santiago Oriente", conformado por las empresas: Assignia Infraestructuras S.A, Constructora y edificadora mediante Decreto Supremo de Adjudicación N° 141; publicado en el Diario Oficial el 28.05.2014 iniciándose la concesión.

El Proyecto se encuentra con el Diseño de Arquitectura aprobado. Gia+A, sociedad Anónima de Capital Variable y Constructora Cosal S.A.,

Durante 2017 se dio inicio a las obras preliminares y demoliciones de las áreas correspondientes en el contrato. Debido a hechos sobrevinientes de las prospecciones arqueológicas de la Resolución de Calificación Ambiental, se trabajó en un acuerdo marco entre Dipres, CCOP, Minsal y Concesionario a fin de viabilizar el contrato, el que será materializado durante el año 2018.

En cuanto a pagos, durante el año 2017 se han realizado pagos de IVA por un total de \$ 1.769.968.620. En total por reembolso de lva se han realizado 10 pagos desde el año 2015 por un monto total de \$ 3.314.038.566.-