



SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
DIVISION DE INVERSIONES
DEPTO. FINANZAS INVERSIONES

JEFE GABINETE VºBº
PZP/LBR/MAG/JMR

ORDINARIO C4/Nº 3138

ANT.: Glosa 02.

MAT.: Remite información Glosa 02, Ley de Presupuestos año 2018, Proyecto Construcción Hospital Bi-Provincial Quillota Petorca, Construcción Hospital Provincial Marga Marga, Normalización Hospital San José Casablanca, Normalización Hospital Claudio Vicuña San Antonio

Santiago, 24 JUL 2018

DE: SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
A : COMISION ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTO
SENADO DE LA REPUBLICA

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuestos del año 2018, Partida 16 Ministerio de Salud, Capítulo 10 Subsecretaría de Redes Asistenciales, Programa 02 Inversión Sectorial en Salud; específicamente en la Glosa 02, adjunto envío a usted, informe del avance presupuestario de los proyectos Construcción Hospital Bi-Provincial Quillota Petorca, Construcción Hospital Provincial Marga Marga, Normalización Hospital San José Casablanca y Normalización Hospital Claudio Vicuña San Antonio con corte al primer semestre del año 2018.

Saluda atentamente a usted,



DRA. GEORJA BURGOS MARABOLÍ
SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES

CC.:

- Gabinete Subsecretaría de Redes Asistenciales
- Jefe Sector Salud DIPRES
- División de Inversiones
- Departamento de Finanzas Inversiones
- Archivo Departamento de Planificación y Estab. Salud
- Oficina de Partes

Nº29

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES

Informe Ley de Presupuestos 2018

Glosa 02

13 de julio de 2018

INDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	AVANCE TRIMESTRAL EN LA INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD (SUBTÍTULO 31).....	3

1 INTRODUCCIÓN

El objeto de este documento es presentar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el avance al primer semestre de la Glosa 02 de los Proyectos de; Construcción Hospital Bi-Provincial Quillota Petorca, Construcción Hospital Provincial Marga Marga, Normalización Hospital San Jose, Casablanca y Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio. Además, se informa disponibilidad presupuestaria para el diseño de hospitales de las comunas de Panguipulli y de San José de la Mariquina.

2 ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEMESTRAL EN LA INVERSION PUBLICA EN SALUD (Subtítulo 31)

- El Marco Presupuestario asignado al proyecto Construcción Hospital Bi-Provincial Quillota Petorca al 30 de junio asciende a M\$30.133.393.-

Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 30 de Junio	Decretado al 30 De junio	Ejecutado al 30 de Junio
05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Quillota	30120947	CONSTRUCCION HOSPITAL BI-PROVINCIAL QUILLOTA PETORCA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	18%	30.133.393	9.097.281

El Hospital Provincial Quillota - Petorca considera una inversión superior a los 142 mil millones de pesos y contempla la construcción de más de 73 mil metros cuadrados que se distribuirán en 32 boxes médicos, 19 boxes otros profesionales, 25 boxes de procedimientos, 9 boxes de Urgencia diferenciados y 8 boxes odontológicos. Contará 282 camas entre ellas, 50 destinadas a pacientes críticos. Actualmente se encuentra en la etapa de ejecución, la construcción del nuevo establecimiento está a cargo de la empresa SACYR CHILE S.A. Y SOMAGUE ENGENHARIA S.A.,

Este proyecto se ejecuta bajo el Decreto 108 del MOP (pago contra recepción), y se consideran HITOS de pago programados previamente. Ya se cuenta con el hito N°1 y N°2 terminado y cancelado, proyectándose el término de al menos los hitos N°3 y 4 para lo que queda del año 2018.

División de Inversiones (julio 2018)	Página 3 de 5
--------------------------------------	---------------

- El Marco Presupuestario asignado al proyecto Construcción Hospital Provincial Marga Marga al 30 de junio asciende a M\$3.529.821.-

Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 30 de Junio	Decretado al 30 De junio	Ejecutado al 30 de Junio
05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Marga Marga	30120941	CONSTRUCCION HOSPITAL PROVINCIAL MARGA MARGA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	15%	3.529.821	1.775.180

El Hospital Provincial Marga-Marga cuenta con una inversión aprobada de más de 128 mil millones de pesos y contempla la construcción de más de 75 mil metros cuadrados, que se distribuirán en 32 boxes médicos, 19 boxes otros profesionales, 24 boxes de procedimientos, 14 boxes de Urgencia diferenciados y 8 boxes odontológicos. El Hospital tendrá 282 camas entre ellas, 50 destinadas a pacientes críticos. Durante el año 2017, se concretó la adjudicación del Diseño y Construcción del nuevo hospital a la empresa ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A. AGENCIA EN CHILE. Actualmente se encuentra en desarrollo la etapa de diseño y se espera iniciar obras en el transcurso del primer semestre del año 2019.

- El Marco Presupuestario asignado al proyecto Normalización Hospital San Jose, Casablanca al 30 de junio asciende a M\$3.052.160.-

Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 30 de Junio	Decretado al 30 De junio	Ejecutado al 30 de Junio
05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Casablanca	30078232	NORMALIZACION HOSPITAL SAN JOSE, CASABLANCA	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	3.052.160	-

El proyecto Normalización Hospital San José de Casablanca, ha sido adjudicada por resolución afecta N° 20 de fecha 03 de abril de 2018 Tomada Razón con Alcance por Contraloría Regional de Valparaíso con fecha 28 de junio de 2018.

La obra se ha adjudicado a la empresa "Constructora San José S.A. Agencia en Chile por un valor total de M\$ 16.956.217.- y un plazo de ejecución de 920 días corridos. Contrato se encuentra en elaboración, tras lo cual se efectuará la entrega de terreno dándose inicio a las obras civiles.

El Marco Presupuestario asignado al proyecto Normalización Hospital Claudio Vicuña, San Antonio al 30 de junio asciende a M\$13.050.718.-

Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 30 de Junio	Decretado al 30 De junio	Ejecutado al 30 de Junio
05 Región de Valparaíso	Valparaíso	San Antonio	30067547	NORMALIZACION HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA, SAN ANTONIO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	3%	13.050.718	3.112.011

El proyecto Normalización Hospital Claudio Vicuña, ha sido adjudicada por resolución afecta N° 55 de fecha 21 de agosto de 2017 Tomada Razón por Contraloría Regional de Valparaíso con fecha 13 de noviembre de 2017.

La obra se ha adjudicado a la "Empresa Constructora Moller y Pérez Cotapos S.A. por un valor total de M\$ 82.716.555.- y un plazo de ejecución de 1095 días corridos. Se ha efectuado la entrega de terreno con fecha 11 de diciembre de 2017 por lo que la fecha estimada de término de la obra es el 10 de diciembre de 2020.

- Para los diseños de los Hospitales de las comunas de Panguipulli y de San José de la Mariquina, ambos hospitales se encuentran en etapa de Estudio Preinversional Hospitalario, actualmente se están revisando los informes diagnósticos de los dos proyectos y análisis de terrenos para una futura posible localización.