



SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES  
DIVISION DE INVERSIONES  
DEPTO. FINANZAS INVERSIONES

MPM/MEM/PCG/JMR  
JEFE  
GABINETE  
VºBº



ORDINARIO C4/Nº 1948 /

**ANT.: Glosa 01.**

**MAT.:** Remite información Glosa 01, Ley de Presupuestos año 2019, proyectos ejecutados con corte al mes de marzo.

Santiago,

29 ABR 2019

**DE: SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES**

**A : COMISION ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTO  
SENADO DE LA REPUBLICA**

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuestos del año 2019, específicamente en la Glosa 01, adjunto envío a usted, informe consolidado del estado de avance del Plan de Inversiones de este Sector, desglosada por Servicio de Salud y Proyecto, con corte al mes de marzo del año 2019.

Saluda atentamente a usted,



**DR. LUIS CASTILLO FUENZALIDA  
SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES**

**CC.:**

- Gabinete Subsecretaría de Redes Asistenciales
- Jefe Sector Salud DIPRES
- Departamento de Finanzas Inversiones
- Archivo Departamento de Recursos Financieros
- Oficina de Partes

Nº 61

# **SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES**

*Informe Ley de Presupuestos 2019*  
*Glosa 01*

18 de abril de 2019

## INDICE

### INDICE

1	INTRODUCCIÓN .....	3
2	AVANCE TRIMESTRAL EN LA INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD (SUBTÍTULO 31).....	3
3	INVERSION PUBLICA EN SALUD SUBT 29.....	12
4	PLAN DE CONCESIONES.....	13

## 1 INTRODUCCIÓN

El objeto de este documento es presentar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el avance al 31 de marzo de la Glosa 01 del presupuesto 2019 del Ministerio de Salud.

## 2 LISTADO DE PROYECTOS DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD (Subtítulo 31)

El Marco Presupuestario que se aprobó como Ley asciende a \$M 418.874.044.-

A continuación, se presenta el listado de proyectos de obras de inversión presupuestado, por región, para ejecutar en el año 2019, especificando si son obras nuevas o de arrastre, identificando si corresponden a inversión de reconstrucción y el costo de cada obra.

Además, se presenta el avance de las mismas al 31 de marzo de 2019 identificando, para cada obra, el respectivo estado de avance, tanto físico como en términos de recursos financieros devengados acumulado en el año.

Todos los valores están expresados en M\$.

### Región de Tarapacá

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 De Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	01 Región de Tarapacá	Iquique	Alto Hospicio	30108597	NORMALIZACIÓN CONSULTORIO PEDRO PULGAR DE ALTO HOSPICIO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	8.397	8.397
2	01 Región de Tarapacá	Iquique	Alto Hospicio	30102049	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	8%	21.971.275	236.921
3	01 Región de Tarapacá	Iquique	Iquique	30459401	CONSTRUCCION SAR POZO ALMONTE, PROVINCIA DE TAMARUGAL	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	599.999	-
4	01 Región de Tarapacá	Iquique	Alto Hospicio	30464301	CONSTRUCCION SAR LA TORTUGA, ALTO HOSPICIO	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	8%	971.088	88.430
<b>Total Tarapacá</b>										<b>23.550.759</b>	<b>333.748</b>



## Región de Antofagasta

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 de Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	02 Región de Antofagasta	Antofagasta	Calama	20139518	NORMALIZACIÓN HOSPITAL CARLOS CISTERNAS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	7.655.339	36.249
2	02 Región de Antofagasta	Antofagasta	Calama	30112044	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR CON SAR SUR PONIENTE DE CALAMA (CESFAM - SAR)	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	39%	2.083.828	555.155
3	02 Región de Antofagasta	Antofagasta	Antofagasta	30126713	MEJORAMIENTO SERVICIO DE PSIQUIATRIA HOSPITAL REGIONAL ANTOFAGASTA	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	84%	235.369	-
<b>Total Antofagasta</b>										<b>9.974.536</b>	<b>591.404</b>

## Región de Atacama

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 de Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	03 Región de Atacama	Atacama	Copiapo	30413724	CONSTRUCCION SAR PAIPOTE, COMUNA DE COPIAPO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	711.006	-
2	03 Región de Atacama	Atacama	Diego de Almagro	30076167	REPOSICION HOSPITAL COMUNITARIO DIEGO DE ALMAGRO	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.074.000	-
3	03 Región de Atacama	Atacama	Copiapo	30403823	REPOSICION CESFAM MANUEL RODRIGUEZ, COPIAPO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	90.413	29.647
4	03 Región de Atacama	Atacama	Caldera	30482842	CONSTRUCCION SAR CESFAM ROSARIO CORVALAN, CALDERA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.000.000	3.575
<b>Total Atacama</b>										<b>2.875.419</b>	<b>33.222</b>

## Región de Coquimbo

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 de Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	La Serena	40002659	HABILITACION UNIDAD DE MEDICINA HIPERBARICA, HOSPITAL DE COQUIMBO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	22%	197.068	-
2	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	Coquimbo	30433830	CONSERVACION POST-TERREMOTO HOSPITAL COQUIMBO	NTB	EJECUCIÓN	Arrastre	82%	2.168.521	672.883
3	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	La Serena	30458648	CONSTRUCCION SAR CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, LAS CIAS, LA SERENA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	40%	697.166	69.998
4	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	Monte Patria	30458627	CONSTRUCCION SAR MONTE PATRIA, COMUNA DE MONTE PATRIA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	80%	733.218	141.518
5	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	Ovalle	30458624	CONSTRUCCION SAR MARCOS MACUADA, OVALLE	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	64%	775.329	77.764
6	04 Región de Coquimbo	Coquimbo	La Serena	30400382	REPOSICION CESFAM EMILIO SCHFFHAUSER, LA SERENA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	31%	2.940.071	616.410
<b>Total Coquimbo</b>										<b>7.711.373</b>	<b>1.578.573</b>

## Región de Valparaíso

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 De Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	05 Región de Valparaíso	Aconcagua	Putendo	30081870	MEJORAMIENTO HOSPITAL PSIQUIATRICO PHILLIP PINEL PUTAENDO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	50%	5.914.000	1.173.895
2	05 Región de Valparaíso	Aconcagua	Los Andes	30378376	CONSTRUCCION SAR CENTENARIO, LOS ANDES	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	200.000	-
6	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	San Antonio	30067547	NORMALIZACION HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA, SAN ANTONIO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	18%	13.805.537	962.093
7	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30374223	CONSTRUCCION CECOSF JUAN PABLO II, SECTOR RODELILLO, VALPARAISO	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	99%	36.400	-
8	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30374172	CONSTRUCCION SAR QUEBRADA VERDE, VALPARAISO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	699.999	-
9	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Valparaíso	30134093	MEJORAMIENTO SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HCVB	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	306.212	-
10	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Casablanca	30078232	NORMALIZACION HOSPITAL SAN JOSE, CASABLANCA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	8%	6.329.383	239.470
11	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	San Antonio	30078284	REPOSICION CESFAM LLOLLEO, SAN ANTONIO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	2.638.470	6
12	05 Región de Valparaíso	Valparaíso	Cartagena	40004819	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL SAN JOSÉ DE CASABLANCA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	23.104	-
13	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Viña del Mar	20117386	NORMALIZACIÓN HOSPITAL G. FRICKE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	96%	18.417.148	1.535.572
14	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Quillota	30120947	CONSTRUCCION HOSPITAL BI-PROVINCIAL QUILLOTA PETORCA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	39%	47.616.936	7.251.930
15	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Quillota	30401883	CONSTRUCCION SAR QUILLOTA, QUILLOTA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	947.218	5.100
16	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Villa Alemana	30462937	CONSTRUCCION SAR EDUARDO FREI, VILLA ALEMANA	SAR	DISEÑO	Arrastre	0%	2.265	-
17	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	La Calera	30462972	CONSTRUCCION SAR ARTIFICIO, LA CALERA	SAR	DISEÑO	Arrastre	0%	2.501	-
18	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Viña del Mar	30402026	CONSTRUCCION SAR NUEVA AURORA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	6.668	-
19	05 Región de Valparaíso	Viña del Mar	Limache	30005260	CONSTRUCCION CESFAM LIMACHE VIEJO, LIMACHE	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	21%	1.662.596	205.483
<b>Total Valparaíso</b>										<b>98.608.437</b>	<b>11.373.549</b>



## Región del Libertador Bernardo O'Higgins

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 De Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Navidad	30073721	AMPLIACION CONSULTORIO GENERAL RURAL DE NAVIDAD	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	43%	2.442.013	7.226
2	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Santa Cruz	30467783	CONSTRUCCION SAPU ALTA RESOLUCION SANTA CRUZ	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	99%	539.974	234.463
3	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Rancagua	30118559	REPOSICION Y RELOCALIZACION CENTRO DE SALUD N°2, RANCAGUA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	45%	2.775.813	486.572
4	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	San Fernando	30342722	CONSTRUCCION CESFAM MAS SAR SECTOR PONIENTE COMUNA SAN FERNANDO	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.500.000	8.473
5	06 Región Libertador Bernardo O'Higgins	O'Higgins	Sana Vicenete de Tagua Tagua	30482337	CONSTRUCCION SAPU DE ALTA RESOLUCION (SAR) SAN VICENTE DE T.T.	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	18%	946.729	90.048
<b>Total Libertador Bernardo O'Higgins</b>										<b>8.204.529</b>	<b>826.782</b>

## Región Del Maule

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 De Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	07 Región del Maule	Maule	Vichuquen	30364322	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM COMUNA DE VICHUQUEN	APS	DISEÑO	Arrastre	0%	56.003	-
2	07 Región del Maule	Maule	Curicó	30067571	NORMALIZACION HOSPITAL PROVINCIAL DE CURICO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	41%	32.346.437	30.204.644
3	07 Región del Maule	Maule	Linare	30112875	NORMALIZACION HOSPITAL BASE DE LINARES	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	60%	21.091.919	29.047
4	07 Región del Maule	Maule	Maule	30364272	CONSTRUCCION CESFAM MAULE NORTE, COMUNA DE MAULE	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	136.388	-
5	07 Región del Maule	Maule	Talca	30442675	CONSTRUCCION SAR LAS AMERICAS, COMUNA DE TALCA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	115.987	71.709
6	07 Región del Maule	Maule	Villa Alegre	30443474	CONSTRUCCION SAR COMUNA DE VILLA ALEGRE	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	110.979	49.913
7	07 Región del Maule	Maule	Constitución	30481863	CONSTRUCCION SAR COMUNA DE CONSTITUCION	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	563.140	225.979
<b>Total Maule</b>										<b>54.420.853</b>	<b>30.531.292</b>

## Región del Bío Bío

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 de Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	08 Región del Bío Bío	Concepción	Lota	30459496	REPOSICION CESFAM LOTA ALTO, COMUNA DE LOTA (SAR+ CESFAM)	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.634.201	-
2	08 Región del Bío Bío	Concepción	Coronel	30403273	CONSTRUCCION SERV. URGENCIA ALTA RESOLUCION CESFAM C. PINTO CORONEL	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	113.424	-
3	08 Región del Bío Bío	Concepción	Concepción	30373426	CONSTRUCCION SERV. URGENCIA DE ALTA RESOLUCION CESFAM BOCA SUR	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.237.679	-
4	08 Región del Bío Bío	Concepción	Chiguayante	30124127	CONSTRUCCION CESFAM VALLE LA PIEDRA, CHIGUAYANTE	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	9%	1.900.004	495.454
5	08 Región del Bío Bío	Concepción	Lota	30302422	REPOSICION HOSPITAL LOTA COMUNA DE LOTA	HOSP	DISEÑO	Nuevo	0%	270.002	-
6	08 Región del Bío Bío	Concepción	Coronel	30302472	REPOSICION HOSPITAL CORONEL COMUNA CORONEL	HOSP	DISEÑO	Nuevo	0%	270.000	-
7	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Las Higueras	30097529	NORMALIZACIÓN TERCERA ETAPA Y FINAL HOSPITAL LAS HIGUERAS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	9%	22.441.600	2.875.057
8	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Penco	30095630	NORMALIZACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR PENCO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.594.512	106.798
9	08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Talcahuano	30448972	CONSTRUCCION SERV ATENCIÓN URGENCIA ALTA RESOLUCIÓN LOS CERROS THNO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	30%	1.000.000	-
10	08 Región del Bío Bío	Bío Bío	Nacimeinto	30076901	NORMALIZACION HOSPITAL DE NACIMIENTO	HOSP	DISEÑO	Nuevo	0%	232.553	-
11	08 Región del Bío Bío	Bío Bío	Santa Barbara	30076904	REPOSICION HOSPITAL COMUNITARIO DE SANTA BARBARA	HOSP	DISEÑO	Nuevo	0%	158.955	-
12	08 Región del Bío Bío	Bío Bío	Ralco	30004158	REPOSICION CESFAM RALCO, ALTO BÍO BÍO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	16.134	-
13	08 Región del Bío Bío	Arauco	Tirúa	30278522	CONSTRUCCION SAR CESFAM ISABEL JIMENEZ RIQUELME	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	41%	677.164	-
14	08 Región del Bío Bío	Arauco	Curanilahue	30105544	REPARACION MAYOR HOSPITAL CURANILAHUE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	39%	690.395	-
15	08 Región del Bío Bío	Arauco	Lebu	30075796	REPOSICIÓN HOSPITAL DE LEBU	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	719.492	-
16	08 Región del Bío Bío	Arauco	Lebu	30069790	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR LEBU NORTE	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	320.617	-
<b>Total Bío Bío</b>										<b>33.276.732</b>	<b>3.477.309</b>



## Región De La Araucanía

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 De Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	09 Región de la Araucanía	Araucanía Norte	Curacautín	20054441	NORMALIZACION HOSPITAL DR. OSCAR HERNANDEZ ESCOBAR, CURACAUTIN	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	16%	4.375.025	-
2	09 Región de la Araucanía	Araucanía Norte	Angol	30068954	NORMALIZACION HOSPITAL DR. MAURICIO HEYERMANN TORRES, ANGOL	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	87%	12.447.479	-
3	09 Región de la Araucanía	Araucanía Norte	Collipulli	30070896	NORMALIZACION HOSPITAL SAN AGUSTIN, COLLIPULLI	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	8%	10.161.273	-
4	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Pitrufquén	20156203	NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUÉN.	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	93%	1.968.472	23.208
5	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Padre las Casas	30072350	NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR MAKEWE-PADRE LAS CASAS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	22%	4.981.957	200.475
6	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Carahue	30072343	REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	91%	1.074.134	15.042
7	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Temuco	30440375	CONSTRUCCION SAR PEDRO DE VALDIVIA, TEMUCO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	105.920	27.050
8	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Temuco	30410576	AMPLIACION Y NORMALIZACION PABELLONES QUIRURGICOS, HHHA DE TEMUCO	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	112.549	1.357
9	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Villarrica	30440425	CONSTRUCCION SAR LOS VOLCANES COMUNA DE VILLARRICA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	275.920	10.856
10	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Padre las Casas	30126159	CONSTRUCCIÓN COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE DE LAS CASAS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	74%	17.653.586	4.476.983
11	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Villarrica	30433723	CONSTRUCCION SAR CONSULTORIO CONUN HUENU	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	48%	859.188	96.289
12	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Temuco	30404146	HABILITACION MACRO CENTRO REGULADOR ARAUCANIA	CR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1	-
13	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Villarrica	20088311	NORMALIZACION HOSPITAL VILLARRICA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	4%	4.046.462	467.287
14	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Pitrufquén	30356281	REPOSICIÓN CGR PITRUFQUEN Y ADECUACIÓN A CESFAM	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	25%	2.118.817	288.403
15	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Temuco	30352173	REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR METODISTA (MILLARAY), TEMUCO	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	2.800.000	5.400
16	09 Región de la Araucanía	Araucanía Sur	Cunco	30074607	NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAM DR EDUARDO GONZALEZ G. CUNCO	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	92%	216.531	-
<b>Total Araucanía</b>										<b>63.197.314</b>	<b>5.612.350</b>

## Región De Los Lagos

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 De Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Quellón	30083335	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOÉ	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	23%	15.450.001	1.951.740
2	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Dalcahue	30062188	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR DALCAHUE	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	68%	2.566.309	826.052
3	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Chonchi	30062221	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE CHONCHI	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	99%	403.810	74.357
4	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Ancud	30304623	CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA ALTA RESOLUTIVIDAD, ANCUD	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	294.369	-
5	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Castro	30071949	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUIELEN, PROVINCIA DE CHILOÉ	HOSP	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.270.375	416
6	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Castro	30304722	CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA ALTA RESOLUTIVIDAD, CASTRO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	45%	598.102	146.118
7	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Ancud	30446372	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR QUETALMAHUE ANCUD	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	21%	519.452	60.830
8	10 Región de Los Lagos	Chiloé	Ancud	30083300	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOÉ	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	11%	14.976.403	1.251.285
9	10 Región de Los Lagos	Osorno	Quilacahuín	30099869	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL COMUNITARIO DE QUILACAHUÍN	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	126.069	-
10	10 Región de Los Lagos	Osorno	San Juan de la costa	30099881	REPOSICION HOSPITAL MISION SAN JUAN DE LA COSTA	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	98%	714.442	-
11	10 Región de Los Lagos	Osorno	Purranque	30125776	CONSTRUCCION CENTRO DE DIÁLISIS, PURRANQUE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	483.022	-
12	10 Región de Los Lagos	Osorno	Osorno	30430122	CONSTRUCCION CESFAM CON SAR CHUYACA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	9%	1.725.826	-
13	10 Región de Los Lagos	Osorno	Osorno	30481028	REPOSICION CESFAM CON SAR RAHUE ALTO, OSORNO	SAR	DISEÑO	Arrastre	0%	143.263	-
<b>Total Los Lagos</b>										<b>39.271.443</b>	<b>4.310.798</b>

## Región de Aysén Del General Carlos Ibáñez Del Campo

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 De Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30001982	NORMALIZACIÓN HOSPITAL PTO. AYSÉN, XI REGIÓN	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	2.309.504	-
3	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30379833	CONSTRUCCIÓN CECOSF MAÑIHUALES COMUNA DE AYSÉN	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	61%	413.959	69.530
4	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30094775	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LA JUNTA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	16.650	-
5	11 Región de Aysén	Aysén	Aysén	30394823	CONSTRUCCION CECOSF DE PUERTO CHACABUCO, AYSÉN	CECOSF	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	47.725	5.085
<b>Total Aysén</b>										<b>2.787.838</b>	<b>74.615</b>



## Región Metropolitana De Santiago

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etaqa (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 De Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Cerrillos	30133332	REPOSICION CESFAM DR. NORMAN VOULLIEME, COMUNA DE CERRILLOS	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	99%	500.003	177.791
2	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30115362	MEJORAMIENTO URGENCIA ASISTENCIA PÚBLICA EDIF. MONS. VALECH	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	1.483.133	-
3	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30117049	CONSTRUCCION CESFAM ERASMO ESCALA COMUNA DE SANTIAGO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	619.268	-
4	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30375174	REPOSICION CON RELOCAL. LABOR. TBC Y CENTRO BRONCOPULMONAR RED SSMC	HOSP	EJECUCIÓN	Nueva	0%	1.098.155	-
5	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30102818	CONSTRUCCIÓN CENTRO INTEGRAL DE SALUD SUR	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	32%	2.670.337	473.384
6	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Maipú	30375623	CONSTRUCCION SAR EN CESFAM MICHELLE CACHELET, COMUNA DE MAIPU	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	860.097	-
7	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Pedro Aguirre Cerda	30102566	REPOSICION CONSULTORIO LO VALLEDOR NORTE, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	362.001	-
8	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30408872	NORMALIZACION DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA	HOSP	EJECUCIÓN	Nueva	0%	1.480.000	-
9	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30459579	HABILITACION SAR EN CESFAM N°1, COMUNA DE SANTIAGO	APS	EJECUCIÓN	Nueva	0%	300.006	-
10	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Santiago	30071068	REPOSICION CESFAM CON SAR SAN JOSE DE CHUCHUNCO, ESTACIÓN CENTRAL	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	128.001	-
11	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Central	Maipú	30071034	CONSTRUCCION IX CESFAM, COMUNA DE MAIPÚ	APS	EJECUCIÓN	Nueva	0%	1.526.052	-
12	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Huechuraba	30260472	CONSTRUCCION CESFAM SECTOR PONIENTE, HUECHURABA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	17%	1.886.576	265.005
13	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Norte	Quilicura	30463175	CONSTRUCCION CESFAM MARTA UGARTE ROMAN, QUILICURA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	19%	2.138.112	441.236
14	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Providencia	30275972	CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS REPOSICION HDS-ING	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	98%	654.727	178.336
15	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Providencia	30115292	NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PABELLONES H. SALVADOR	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	574.017	8.951
16	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Peñalolén	30371689	HABILITACION Y AMPLIACION SAR CAROL URZUA, COMUNA DE PEÑALOLEN	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	52%	830.291	318.747
17	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Macul	30128880	REPOSICION CESFAM FELIX DE AMESTI, COMUNA DE MACUL	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.600.000	4.657
18	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Oriente	Peñalolén	30102529	CONSTRUCCION CESFAM LAS TORRES, PEÑALOLÉN	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.600.000	6.210
19	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	Santiago	30264723	NORMALIZACION HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	40%	9.000.000	525.429
20	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	San Miguel	30110492	REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN DE HOSPITAL EXEQUIEL GONZALEZ CORTÉS	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	3.831.147	40.264
21	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	San Miguel	30448472	CONSTRUCCION SAR RECREO, COMUNA DE SAN MIGUEL	SAR	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	900.000	1.750
22	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	Buín	30484593	CONSTRUCCION Y HABILITACION BASE SAMU COMUNA DE BUIN Y PAINE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	1.452	1.452
23	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	La Cisterna	30083365	REPOSICION CONSULTORIO EDUARDO FREI MONTALVA COMUNA DE LA CISTERNA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	45%	2.086.708	806.261
24	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur	Buín	30070162	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM MAIPO, BUIN	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	28%	2.163.000	771.136
25	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	La Florida	30045597	REPOSICION CONSULTORIO BELLAVISTA LA FLORIDA	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	100%	17.600	17.583
26	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	Los Quillayes	30405473	CONSTRUCCION SAR LOS QUILLAYES, LA FLORIDA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	871.795	-
27	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	Puente Alto	30447933	CONSTRUCCION SAR CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, PUENTE ALTO	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	812.800	-
28	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	San Ramon	30379443	CONSTRUCCION S.A.R. LA BANDERA, SAN RAMON	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	99%	721.524	354.427
29	13 Región Metropolitana de Santiago	Met. Sur-Oriente	La Pintana	30379430	CONSTRUCCION S.A.R. NUEVA EXTREMADURA LA PINTANA	SAR	EJECUCIÓN	Arrastre	0%	892.641	-
<b>Total Metropolitana de Santiago</b>										<b>41.809.443</b>	<b>4.392.619</b>



## Región de los Ríos

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 de Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	14 Región de Los Ríos	Valdivia	Lanco	30117062	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR MALALHUE, COMUNA DE LANCO	APS	Ejecución	Arrastre	80%	1.574.033	482.963
<b>Total Region de Los Rios</b>										<b>1.574.033</b>	<b>482.963</b>

## Región de Ñuble

N°	Región	Servicio	Comuna	Código Bip	Iniciativa	Tipo de Obra	Etapas (Ficha IDI)	Estado	Avance Físico al 31 de Marzo	Decretado al 31 de Marzo	Ejecutado al 31 de Marzo
1	16 Región de Ñuble	Ñuble	Quillón	30237973	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR QUILLÓN	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	35%	1.487.038	69.781
2	16 Región de Ñuble	Ñuble	Chillán	30107398	CONSTRUCCION NUEVO COMPLEJO HOSPITALARIO PROVINCIA DE ÑUBLE	HOSP	EJECUCIÓN	Arrastre	80%	21.331.720	1.083.224
3	16 Región de Ñuble	Ñuble	Coihueco	30042197	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR COIHUECO	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	98%	668.445	326.790
4	16 Región de Ñuble	Ñuble	Chillán	30096105	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR Y SAR ULTRAESTACION, CHILLAN	APS	EJECUCIÓN	Nuevo	0%	1.600.000	2.700
5	16 Región de Ñuble	Ñuble	Chillán	30328925	CONSTRUCCION SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA M. BACHELET	APS	EJECUCIÓN	Arrastre	6%	829.743	2.610
<b>Total Ñuble</b>										<b>25.916.946</b>	<b>1.485.105</b>

<b>Total General</b>										<b>413.179.655</b>	<b>65.154.330</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------------

### 3 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (SUBTÍTULO 29)

El Marco Presupuestario que se aprobó como Ley asciende a \$M 43.149.437.-

Región	Servicio de Salud	Código BIP	Ppto. 2018	Ejecutado a la Fecha
03 Region de Atacama	Atacama	Circ 33	202.703	
04 Región de Coquimbo	Coquimbo	Circ 33	190.709	
05 Región de Valparaiso.	Aconcagua	Circ 33	186.802	
06 Region de Bernardo O´Higgins	O´higgins	Circ 33	376.230	
08 Región del Bío Bío	Ñuble	Circ 33	1.013.698	
08 Región del Bío Bío	Concepción	Circ 33	916.300	
08 Región del Bío Bío	Talcahuano	Circ 33	1.182.930	
09 Región de La Araucanía	Araucanía Norte	Circ 33	12.470	
09 Región de La Araucanía	Araucanía Sur	Circ 33	175.000	
14 Región de Los Ríos	Valdivia	Circ 33	2.423.800	
13 Región Metropolitana de Santiago	Metropolitano Oriente	Circ 33	736.278	
13 Región Metropolitana de Santiago	Metropolitano Sur	Circ 33	430.000	
13 Región Metropolitana de Santiago	Metropolitano Norte	Circ 33	175.571	
13 Región Metropolitana de Santiago	Metropolitano Sur Oriente	Circ 33	177.700	
<b>Total Nacional</b>			<b>8.200.191</b>	-

29-05 Equipos

En este punto cabe señalar que dentro del Subtitulo 29 se está implementando una línea programática “Plan Nacional del Cáncer” lo cual aporta cerca de M\$20.000.000, Dicha línea programática, contempla la renovación de equipos y equipamiento asociado al tratamiento del cáncer, los cuales se encuentran obsoletos o en deterioro. Este equipamiento tiene por objetivo brindar a los establecimientos de salud, mejoras y herramientas necesarias para el funcionamiento y recuperación de capacidad resolutiva entorno al Proceso de Atención del Paciente oncológico, con énfasis en la fase de diagnóstico y tratamiento, de manera de reducir las listas de esperas.

Actualmente se encuentran en trámite de Decreto M\$18.500.000 ya concluyo el levantamiento de los equipos y se encuentran en solicitud de decreto en el Ministerio de Hacienda. Los otros proyectos que están asociados al presupuesto de M\$20.000.000 aún están en revisión con los Servicios de Salud, de manera de contar con todos los antecedentes necesarios para poder tramitar su decreto.



#### 4 PLAN DE CONCESIONES

Presupuesto año 2019:

Presupuesto Año 2019			
Conceptos de Pagos	Ppto. 2019 M\$	Ejecutado M\$	% Ejecutado
33.01.003 Reintegro Crédito IVA Concesiones	18.882.990	1.619.576	9%
33.01.004 Subsidio Fijo a la Construcción	85.608.051	53.593.704	63%
33.01.005 Subsidio Fijo Equipamiento	9.472.837	5.816.278	61%
33.01.006 Subsidio Fijo al Mobiliario no Clínico	226.930	116.796	51%
33.01.007 Modificación Contratos Concesiones	1.152.669	482.246	42%

Hospital	Camas	Estado al día de hoy	Observaciones
Hospital de La Florida	391	En operación. Contrato al día	
Hospital de Maipú	375	En operación. Contrato al día	
Hosp. Regional de Antofagasta	671	En operación. Contrato al día	Mediante Res. DGOP 5065 del 22.12.2017, se otorga la Autorización de Pago de Subsidios. Con ello se establece la obligación de prestar los Servicios exigidos en las Bases, con lo que inicia la plena operación de dicho Hospital.
Hospital del Salvador	530	En Construcción. Contrato al día	Retraso en el inicio de las obras, debido a hallazgos de osamentas que obligan a mayores prospecciones cumpliendo con las exigencias del Consejo de Monumentos Nacionales
Instituto Nacional de Geriátrica	112	En Construcción. Contrato al día	Retraso en el inicio de las obras, debido a hallazgos de osamentas que obligan a mayores prospecciones cumpliendo con las exigencias del Consejo de Monumentos Nacionales
Hospital Metropolitano Occidente	523	En Construcción. Contrato al día	Se dio término al Programa de Capacitación General de puesta en marcha de los funcionarios, Las capacitaciones específicas se realizaron de acuerdo a una programación previamente aprobada por la Coordinación Técnica.

#### EN OPERACIÓN

**Hospital de Maipú:** Con fecha 12 de diciembre de 2013, mediante resolución DGOP N°5096 se aprueba Puesta en Servicio Provisoria (PSP) y la autorización de pagos de subsidios (APS). La Puesta en Servicio Definitiva (PSD) fue autorizada mediante la Resolución DGOP N°714 del 13 de febrero de 2015.



Durante el presente año se pagó un total de \$14.688.029.295.- por concepto de Subsidio Fijo a la Construcción. Los pagos de otros subsidios autorizados como, el subsidio fijo a la operación, son de competencia del Servicio de Salud Metropolitano Central.

**Hospital de la Florida:** Con fecha 12 de diciembre de 2013, mediante resolución DGOP N°5096 se aprueba Puesta en Servicio Provisoria (PSP) y la autorización de pagos de subsidios (APS). La Puesta en Servicio Definitiva (PSD) fue autorizada mediante la Resolución DGOP N°714 del 13 de febrero de 2015.

Durante el presente año se pagó un total de \$15.912.031.737.- por concepto de Subsidio Fijo a la Construcción. Los pagos de otros subsidios autorizados como, el subsidio fijo a la operación, son de competencia del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

**Hospital Regional de Antofagasta:** El proyecto fue adjudicado a la Sociedad Concesionaria “Siglo XXI” S.A. el 26 de febrero de 2013, mediante Decreto Supremo de Adjudicación N°141 publicado en el Diario oficial el 21.06.2013, fecha que constituye el inicio de la concesión.

Actualmente se encuentra en Etapa de Explotación de acuerdo al contrato de concesión. El 7 de diciembre de 2017 se aprobó la puesta en servicio provisoria y el 22 de diciembre de 2017 mediante Resolución N° 5065 se autorizaron los pagos de subsidios. El Hospital realizó el traslado al nuevo local entre el 13 de diciembre de 2017 al 12 de enero de 2018, quedando pendiente el traslado de Medicina Nuclear y Cardiología, unidades que dependen de la instalación de equipamiento vinculado a la Modificación de contrato y que serán instalados a fines de enero 2018.

De acuerdo a las regulaciones del contrato en marzo de este año se han efectuado los pagos por concepto de Subsidio Fijo a la Construcción por un monto de \$ 22.993.642.701 a cargo de MINSAL. Además se realizaron pagos por concepto de Modificaciones de contrato por \$482.400.800.-, por Subsidio Fijo Equipamiento \$ 5.816.277.850 y Subsidio Fijo al Mobiliario no Clínico por \$ 116.795.873.

## **EN CONSTRUCCIÓN**

**Zona Occidente; Hospital Metropolitano Occidente:** (Hospital Félix Bulnes) El 02 de enero del 2019 la Sociedad Concesionaria informó a la Inspección Fiscal del H. Félix Bulnes del término anticipado del contrato con la Constructora Astaldi, poniendo fin a su participación en el contrato. El

09 de enero del 2019, la Sociedad Concesionaria presento en el Comité de Construcción a la empresa constructora L y D Construcciones quienes continuarán con las obras del hospital.

Se dio término al Programa de Capacitación General de puesta en marcha de los funcionarios, Las capacitaciones específicas se realizaron de acuerdo a una programación previamente aprobada por la Coordinación Técnica.

Durante el año 2019, se pagó un total de \$ 1.619.576.152.- por concepto de pago por anticipo de IVA.

**Zona Oriente; Hospital Salvador - Geriátrico:** Con fecha 11 de febrero del 2014, se adjudica la Concesión al "Consortio de Salud Santiago Oriente", conformado por las empresas: Assignia Infraestructuras S.A, Constructora y edificadora mediante Decreto Supremo de Adjudicación N° 141; publicado en el Diario Oficial el 28.05.2014 iniciándose la concesión.

El Proyecto se encuentra con el Diseño de Arquitectura aprobado. Gia+A, sociedad Anónima de Capital Variable y Constructora Cosal S.A.,

En proceso de excavaciones, se produjo un hallazgo arqueológico correspondiente a un acueducto de 1910, el cual está siendo abordado conforme a la regulación del contrato, con los acuerdos del Consejo de monumentos Nacionales (CMN.) La manera acordada con el CMN no debería retrasar las actividades programadas según el contrato vigente

Hoy se encuentra con un avance físico real a marzo 2019: 2,57% mayor al avance programado de obras que era 2,14%.