



OFICIO FN N° 240 / 2017

ANT.: Ley N° 20.981 de Presupuestos del Sector Público para el año 2017.

MAT.: Informa nómina de proyectos de infraestructura del Ministerio Público.

SANTIAGO, 27 de marzo de 2017.

DE : SR. FISCAL NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO

A : SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS DEL SENADO Y LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

La Ley N° 20.981 que aprueba los Presupuestos del Sector Público para el año 2017 dispone que se informe a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Honorable Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la nómina de los proyectos financiados con las asignaciones de recursos del Subtítulo 31, señalando además los calendarios de ejecución y licitación, en caso de ser pertinente.

Por medio del presente, me permito hacerle llegar la información requerida en Anexo adjunto, en el que se detallan aquellos proyectos de infraestructura considerados por el Ministerio Público para el presente periodo presupuestario, todos los cuales son financiados con recursos del Subtítulo 31.

Dicha información contiene la denominación del proyecto, su respectivo código B.I.P., la correspondiente etapa, el monto identificado y en proceso de identificación para el presente año y el detalle de los calendarios de ejecución y licitación proyectados.

Sin otro particular, le saluda atentamente a UD.


REPUBLICA DE CHILE
FISCAL NACIONAL
MINISTERIO PÚBLICO
JORGE ABBOTT CHARME
FISCAL NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO


FWW/SDS/MPA/gvt/sac

ANEXO: INFORME INICIATIVAS DE INVERSIÓN - MINISTERIO PÚBLICO - PERIODO PRESUPUESTARIO 2017

CÓDIGO BIP	DENOMINACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN	ETAPA DE PROYECTO 2017	Monto Financiado en Pto. 2017 (M\$)	Monto Identificado al 24/03/16 (M\$)	Monto en proceso de identificación (M\$)	Etapa *	Fecha (estimada) de adjudicación de Licitación de Diseño o Ejecución de Obras	Periodo (estimado) en que se espera efectuar la Consultoría de Diseño o ejecutar las Obras de los Proyectos
30038628-0	Construcción Fiscalía Regional y Fiscalía Local de Arica-Parinacota	DISEÑO	38.838	564.300	-	Adq. Terreno	Noviembre 2017	Noviembre 2017 - Agosto 2018
20195441-0	Construcción Fiscalía Local de Iquique	EJECUCIÓN	12.684	5.514	62.086	Terminado	Terminado	Noviembre 2017 - Mayo 2016
20193969-0	Mejoramiento Fiscalía Local de Pozo Almonje	DISEÑO	72.122	1.135	-	Terminado	Terminado	Junio 2014 - Diciembre 2016
30124249-0	Construcción Fiscalía Local de Alto Hospicio	DISEÑO	49.580	33.594	13.000	En Ejecución	Adjudicado	Enero 2017 - Marzo 2018
30038630-0	Construcción Fiscalía Local de Tal Tal	EJECUCIÓN	159.326	159.326	-	En proceso de Adjudicación	Abril 2017	Abril 2017 - Mayo 2018
20184451-0	Construcción Fiscalía Local Chanaral	EJECUCIÓN	126.743	30.519	30.519	En proceso de Licitación	Noviembre 2017	Noviembre 2017 - Diciembre 2018
20195427-0	Reposición Fiscalía Local de Combarbalá	DISEÑO	9.511	9.289	9.289	Adq. Terreno	Diciembre 2017	Diciembre 2017 - Agosto 2018
20195429-0	Mejoramiento Fiscalía Local de Illapel	EJECUCIÓN	55.802	16.441	16.441	Postergado para marco presupuestario 2018	Marzo 2018	Marzo 2018 - Mayo 2019
30038632-0	Construcción Fiscalía Local de Viña del Mar	EJECUCIÓN	2.140.689	2.729.801	19.349	En Ejecución	Adjudicado	Agosto 2015 - Junio 2017
30071005-0	Construcción Fiscalía Local de Quilpué	EJECUCIÓN	111.750	343.052	102.534	*En proceso de resciliación de Contrato, se volverá a llamar a Licitación para término de Obras	Diciembre 2017	Diciembre 2017 - Septiembre 2018
30091926-0	Construcción Fiscalía Local de Quintero	DISEÑO	11.371	11.040	-	Terminado	Terminado	Febrero 2016 - Octubre 2016
20195433-0	Construcción Fiscalía Local de Linares	EJECUCIÓN	2.936	15.833	-	Terminado	Terminado	Febrero 2014 - Mayo 2015
30066974-0	Construcción Fiscalía Local de Talca	EJECUCIÓN	1.701.897	1.616.603	-	*En proceso de resciliación de Contrato, se volverá a llamar a Licitación para término de Obras	Diciembre 2017	Diciembre 2017 - Noviembre 2018
30000650-0	Construcción y Equipamiento Fiscalía Local de Parral	EJECUCIÓN	183.315	43.520	43.520	En proceso de Licitación	Noviembre 2017	Noviembre 2017 - Diciembre 2018
20195436-0	Construcción Fiscalía Local de Talcahuano	EJECUCIÓN	566.986	509.249	31.558	En Ejecución	Terminado	Noviembre 2015 - Noviembre 2016
30065936-0	Construcción y Equipamiento Fiscalía Local de Cañete	EJECUCIÓN	706.989	621.880	2.691	En Ejecución	Adjudicado	Mayo 2016 - Mayo 2017
20195437-0	Construcción Fiscalía Local de Los Angeles	DISEÑO	24.514	23.800	25.840	En Ejecución	Adjudicado	Abril 2016 - Diciembre 2016
30064512-0	Construcción Fiscalía Local de Lancoche	EJECUCIÓN	253.010	370.440	10.818	En Ejecución	Adjudicado	Abril 2016 - Mayo 2017
30411422-0	Construcción Fiscalía Local de Pucón	DISEÑO	41.622	-	16.440	En Ejecución	Adjudicado	Enero 2017 - Septiembre 2017
30038634-0	Construcción Fiscalía Local de Carahue	DISEÑO	7.884	7.699	-	Postergado para marco presupuestario 2018	Adjudicado	Enero 2017 - Septiembre 2017
30038636-0	Construcción Fiscalía Local de Los Lagos	EJECUCIÓN	88.862	28.000	-	En Ejecución	Adjudicado	Marzo 2018 - Mayo 2019
30414777-0	Construcción Fiscalía Local de Río Negro	DISEÑO	13.283	12.971	-	En Ejecución	Adjudicado	Enero 2017 - Diciembre 2018
20194077-0	Construcción Fiscalía Local de Puerto Montt	EJECUCIÓN	1.243.255	1.217.362	222.645	En proceso de Licitación	Octubre 2017	Octubre 2017 - Junio 2018
30038638-0	Construcción Fiscalía Local de Ancud	EJECUCIÓN	283.426	303.359	-	En Ejecución	Adjudicado	Junio 2016 - Enero 2018
30136723-0	Construcción Fiscalía Local de Castro	DISEÑO	13.917	13.512	-	Adq. Terreno	Noviembre 2017	Noviembre 2017 - Julio 2018
30038641-0	Construcción Fiscalía Local de Porvenir	EJECUCIÓN	489.565	993.328	362.761	En Ejecución	Adjudicado	Diciembre 2016 - Diciembre 2017
30101820-0	Reparación Fiscalía Local de Pudahuel	EJECUCIÓN	1.280.578	1.076.914	216.420	En Ejecución	Adjudicado	Diciembre 2016 - Febrero 2018
30080534-0	Construcción Fiscalía Nacional	EJECUCIÓN	4.322.620	3.180.947	483.784	En Ejecución	Adjudicado	Septiembre 2016 - Febrero 2018
	TOTAL		14.013.075	13.939.428	164.877			Abril 2014 - Abril 2017