

09 AGO. 2019

SENADO

22454

OF. ORD

- ANT.** a) Ley N° 21.125 del Presupuesto del Sector Público.  
b) Oficio N° 907 del 24.07.2019 de la Secretaría General de Carabineros de Chile.
- MAT.** Remite información Glosa N° 17 del Presupuesto de Carabineros de Chile.

SANTIAGO, 06 AGO 2019

**DE :** CRISTÓBAL CAORSI RIVEROS  
JEFE DIVISIÓN DE CARABINEROS  
SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR  
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

**A :** COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS  
CONGRESO NACIONAL

Junto con saludar y de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 21.125 del Presupuesto del Sector Público año 2019, se remite a esta Cartera de Estado el oficio señalado en la letra b) del antecedente, por medio del cual la Secretaría General de Carabineros remite el estado de avance de los proyectos de infraestructura policial, ya sea en etapa de pre-inversión, diseño o ejecución, de manera detallada su estado de avance, presupuesto asignado y porcentaje de ejecución, desagregado por región y por comuna. **(Glosa N° 17, Segundo Trimestre Año 2019, Informe de Carabineros de Chile al Ministerio del Interior y Seguridad Pública).**

Saluda atentamente a usted,



**CRISTÓBAL CAORSI RIVEROS**  
JEFE DE DIVISIÓN DE CARABINEROS  
SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR  
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

OAM/elu  
17596335

Distribución:

1. Comisión Especial Mixta de Presupuestos – Congreso Nacional
2. Archivo División de Carabineros

17626097

OBJ.: **GLOSAS INSTITUCIONALES:** Remite información de la Glosa N° 17.

REF.: Ley N° 21.125, de Presupuesto del Sector Público año 2019.

N° 907.-

SANTIAGO, **24 JUL. 2019**

**DE : SECRETARÍA GENERAL DE CARABINEROS.**

**A : SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR.**

**- División de Carabineros -**

**SANTIAGO.**

1.- Mediante Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019, se establecieron informes correspondientes glosas presupuestarias, entre éstas, la correspondiente a la **Glosa N° 17**, que dispone que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, deberá informar trimestralmente el estado de avance de los proyectos de infraestructura policial ya sea en etapa pre-inversional, diseño o ejecución, estableciendo de manera detallada su estado de avance, presupuesto asignado y porcentaje de ejecución, desagregada por región y comuna.

2.- En tal sentido y acorde a lo informado por la Subdirección General de Carabineros, se acompaña informe de la (**Glosa 17**), correspondiente al **segundo trimestre** del año 2019, a objeto se sirva tener a bien, derivarla a la citada Cartera de Estado.

3.- Finalmente, cabe señalar que mediante la Resolución Exenta Digcar N° 76 de fecha 25.01.2018, publicada en el D/O. N° 42.008, de fecha 15.03.2018, el General Director de Carabineros, delegó en el Secretario General, la facultad de firmar la correspondencia y oficios que den respuesta a los requerimientos que se formulen por parte de diversas autoridades u organismos públicos y privados, tales como, Instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales, entidades de control, personas naturales y jurídicas en general.

Saluda atentamente a Ud.



**RICHARD R. SOTO SALAMANCA**  
**General de Carabineros**  
**SECRETARIO GENERAL SUPLENTE**

Ant. 1.350/

Hma.

**Distribución.**

- 1.- Subsec. Int. (D.C.)
- 2.- Subdigcar.
- 3.- Dirnaoperpol.
- 4.- Difincar.
- 5.- Dilocar.
- 6.- Archivo.

*17596325*



## **GLOSA N°17**

***Informe sobre el estado de avance de los proyectos de infraestructura policial ya sea en etapa pre inversional, diseño o ejecución, estableciendo de manera detallada su estado de avance, presupuesto asignado y porcentaje de ejecución del mismo.***

---



***-SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2019-***

---

---



## INTRODUCCIÓN

En la Ley de Presupuesto para el sector público año 2019, donde se incorpora la **Glosa Nro. 17** en la cual Carabineros de Chile deberá informar **trimestralmente**, acerca del estado de avance de los proyectos de infraestructura policial ya sea en etapa pre inversional, diseño o ejecución, estableciendo de manera detallada su estado de avance, presupuesto asignado y porcentaje de ejecución del mismo, debiendo, además, presentar dicha información de forma desagregada por región y comuna.

## ASPECTO GENERALES.

Para el año 2019 Carabineros de Chile, solicitó la dictación de 4 Decretos Identificatorios, mediante los Oficios N° 9 del 23 de enero del 2019, Oficio N° 41 del 06 de marzo del 2019, Oficio N° 45 del 13 de marzo del 2019 y Oficio N° 52 del 25 de marzo del 2019; todos remitidos por parte de la Dirección de Finanzas de Carabineros a la División de Carabineros- Subsecretaría del Interior.

Dicha dictación fue solicitada para un total de 38 proyectos, equivalente a un monto total de M\$ 24.328.453, todo esto de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 1° del Decreto Hacienda N°814, por lo cual se solicitó a la autoridad económica de Gobierno, la Identificación de los recursos para el año 2019, correspondiente al Subtítulo 31 iniciativas de inversión, Ítem 02, proyectos.

Finalmente, mediante Decreto N° 474 de fecha 29.04.2019 de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, se otorgó presupuesto para 17 proyectos por un total de M\$4.658.359.

### I. Proyectos de Infraestructura Policial.

**Tabla N°1:** 38 Proyectos recomendado satisfactoriamente por el Ministerio de Desarrollo Social (RS Positivo) año 2019.

N°	NÚMERO CÓDIGO ID	NOMBRE	ETAPA	ESTADO DE AVANCE	PRESUPUESTO SOLICITADO 2019 M\$	PRESUPUESTO ASIGNADO 2019 M\$	PRESUPUESTO EJECUTADO 2019 M\$	% EJECUCIÓN GASTO 2019	COMUNA
1	30469945	CONSTRUCCIÓN COMISARÍA PROVIDENCIA SUR, PROVIDENCIA	DISEÑO	EN ESPERA DE DECRETO IDENTIFICATORIO PARA ADJUDICAR DISEÑO	\$ 150.145	\$ -	\$ -	0%	PROVIDENCIA
2	30104659	REPOSICIÓN DE LA 3RA COMISARÍA LIMACHE COMO IMPLEMENTACIÓN PCSP	EJECUCION	EN EJECUCION	\$ 3.393.641	\$ 3.393.641	\$ 866.153	26%	LIMACHE
3	30470906	REPOSICIÓN TENENCIA DE CARABINEROS MALLOCO, COMUNA PEÑAFLORES	EJECUCION	EN LICITACION DE OBRAS CIVILES	\$ 566.565	\$ -	\$ -	0%	PEÑAFLORES





N°	NÚMERO CÓDIGO ID	NOMBRE	ETAPA	ESTADO DE AVANCE	PRESUPUESTO SOLICITADO 2019 M\$	PRESUPUESTO ASIGNADO 2019 M\$	PRESUPUESTO EJECUTADO 2019 M\$	% EJECUCIÓN GASTO 2019	COMUNA
4	30470986	REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA LLAY LLAY, COMUNA DE LLAY LLAY	EJECUCION	EN LICITACION DE OBRAS CIVILES	\$ 822.204	\$ -	\$ -	0%	LLAY LLAY
5	30420652	REPOSICION 5ª COMISARÍA VICUÑA, PLAN CUADRANTE VICUÑA	EJECUCION	EN LICITACION DE OBRAS CIVILES	\$ 894.391	\$ -	\$ -	0%	VICUÑA
6	30130082	REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA QUINTERO, PCSP 2012 COMUNA QUINTERO	EJECUCION	FINALIZADO	\$ 541.769	\$ -	\$ -	0%	QUINTERO
7	30083975	REPOSICION 3ª COM. CARABINEROS LA UNION BAJO IMPLEMENTACION PCSP	EJECUCION	FINALIZADO	\$ 6.000	\$ 6.000	\$ -	0%	LA UNIÓN
8	30100261	CONSTRUCCION SUBCOMISARÍA ANTOFAGASTA LA PORTADA	EJECUCION	FINALIZADO	\$ 783.011	\$ 783.011	\$ 530.080	68%	ANTOFAGASTA
9	30104720	REPOSICION DE LA 3ª COMISARÍA PARRAL BAJO PCSP 2009	EJECUCION	FINALIZADO	\$ 2.557	\$ 2.557	\$ 2.302	90%	PARRAL
10	30104753	REPOSICION DE LA 3ª COM. DE TENO, PLAN DE RECONSTRUCCIÓN	EJECUCION	FINALIZADO	\$ 5.022	\$ 5.022	\$ 5.021	100%	TENO
11	30121763	REPOSICION 1ª COMISARÍA LAUTARO, BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP AÑO 2012	EJECUCION	FINALIZADO	\$ 1.868	\$ 1.868	\$ 1.867	100%	LAUTARO
12	30083629	REPOSICION 7ª COM. CARABINEROS LA CALERA BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP	EJECUCION	FINALIZADO	\$ 1.460	\$ 1.460	\$ 1.276	87%	LA CALERA
13	30083814	CONSTRUCCION SUBCOMISARÍA PLACILLA-PEÑUELAS, COMUNA VALPARAISO	EJECUCION	FINALIZADO	\$ 14.604	\$ 14.604	\$ 14.602	100%	VALPARAÍSO
14	30129916	REPOSICION 7ª COMISARÍA VILLARRICA PCSP 2008	EJECUCION	FINALIZADO	\$ 11.520	\$ 11.520	\$ 11.519	100%	VILLARRICA
15	30135232	REPOSICION 5ª COMISARÍA CASABLANCA, COMUNA CASABLANCA	EJECUCION	FINALIZADO	\$ 23.936	\$ 23.936	\$ 13.935	58%	CASABLANCA
16	30104574	REPOSICION DE LA SUBCOMISARÍA SAN BERNARDO CENTRO	EJECUCION	FINALIZADO	\$ 29.000	\$ 29.000	\$ -	0%	SAN BERNARDO





N°	NÚMERO CÓDIGO ID	NOMBRE	ETAPA	ESTADO DE AVANCE	PRESUPUESTO SOLICITADO 2019 M\$	PRESUPUESTO ASIGNADO 2019 M\$	PRESUPUESTO EJECUTADO 2019 M\$	% EJECUCIÓN GASTO 2019	COMUNA
17	30104694	REPOSICION 4 COMISARIA MOLINA, BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP	EJECUCION	FINALIZADO	\$ 123.274	\$ 123.274	\$ -	0%	MOLINA
18	30104696	REPOSICION DE LA 1ª COMISARIA LA LIGUA	EJECUCION	FINALIZADO	\$ 105.858	\$ 105.858	\$ -	0%	LA LIGUA
19	30104173	REPOSICIÓN ESCUELA DE SUBOFICIALES S.O.M. FABRICIANO GONZÁLEZ URZÚA	EJECUCION	EN LICITACION DE OBRAS CIVILES	\$ 3.788.772	\$ -	\$ -	0%	MACUL
20	30153222	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN TENENCIA OLLAGUE (F)	EJECUCION	EN LICITACION DE OBRAS CIVILES	\$ 1.363.467	\$ -	\$ -	0%	OLLAGUE
21	30476991	REPOSICION RETÉN CARABINEROS CHILCAYA (F)	DISEÑO	EN ESPERA DE DECRETO IDENTIFICATORIO PARA LICITAR DISEÑO	\$ 70.000	\$ -	\$ -	0%	PUTRE
22	30104584	REPOSICION 4ª COMISARIA CURANILAHUE, BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP	EJECUCION	A LA ESPERA DE LICITACION DE OBRAS CIVILES	\$ 105.000	\$ 105.000	\$ -	0%	CURANILAHUE
23	30473536	REPOSICIÓN RETÉN CARABINEROS TAGORA (F)	DISEÑO	EN ESPERA DE DECRETO IDENTIFICATORIO PARA LICITAR DISEÑO	\$ 59.949	\$ -	\$ -	0%	GENERAL LAGOS
24	30062771	REPOSICION Y RELOCALIZACION DE LA 8ª COMISARIA DE COLINA	EJECUCION	FINALIZADO	\$ 46.900	\$ 46.900	\$ -	0%	COLINA
25	30104752	REPOSICION DE LA 1RA COMISARIA SAN CLEMENTE, PCSP 2011	EJECUCION	FINALIZADO	\$ 1.955	\$ 1.955	\$ 1.953	100%	SAN CLEMENTE
26	30100262	REPOSICION SUBCOMISARIA PLAYA BLANCA, COMUNA DE ANTOFAGASTA	DISEÑO	A LA ESPERA DE LICITACION DE DISEÑO	\$ 2.753	\$ 2.753	\$ -	0%	ANTOFAGASTA
27	30104577	REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN DE LA 1RA COMISARIA ARAUCO, BAJO PCSP	EJECUCION	EN PROCESO DE ADJUDICACION	\$ 1.919.705	\$ -	\$ -	0%	ARAUCO
28	30088270	REPOSICIÓN DE LA 4A COMISARIA RENGO BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP	EJECUCION	EN EJECUCION	\$ 2.472.056	\$ -	\$ -	0%	RENGO
29	30104682	REPOSICIÓN 4TA COMISARIA CAUQUENES COMO IMPLEMENTACIÓN DEL PCSP	EJECUCION	EN EJECUCION	\$ 1.940.084	\$ -	\$ -	0%	CAUQUENES
30	30104633	AMPLIACIÓN 5TA COMISARIA SAN JAVIER, BAJO PCSP	EJECUCION	EN EJECUCION	\$ 535.441	\$ -	\$ -	0%	SAN JAVIER





N°	NÚMERO CÓDIGO ID	NOMBRE	ETAPA	ESTADO DE AVANCE	PRESUPUESTO SOLICITADO 2019 M\$	PRESUPUESTO ASIGNADO 2019 M\$	PRESUPUESTO EJECUTADO 2019 M\$	% EJECUCIÓN GASTO 2019	COMUNA
31	30438723	REPOSICIÓN 5TA. COMISARIA YUMBEL, PCSP 2013	EJECUCION	EN LICITACION DE OBRAS CIVILES	\$ 311.000	\$ -	\$ -	0%	YUMBEL
32	30087400	REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN 2DA. COMISARIA CORONEL, COMUNA DE CORONEL	EJECUCION	EN LICITACION DE OBRAS CIVILES	\$ 308.000	\$ -	\$ -	0%	CORONEL
33	30412728	REPOSICIÓN PARCIAL ESC. FORMACIÓN CARABINEROS, GRUPO VIÑA DEL MAR	EJECUCION	EN PROCESO DE ADJUDICACION	\$ 1.578.147	\$ -	\$ -	0%	VIÑA DEL MAR
34	30088281	REPOSICION 4ª COMISARIA QUILLOTA, PLAN CUADRANTE COMUNA QUILLOTA	EJECUCION	EN LICITACION DE OBRAS CIVILES	\$ 782.154	\$ -	\$ -	0%	QUILLOTA
35	30483469	REPOSICION 5ª COMISARIA QUIRIHUE, COMUNA DE QUIRIHUE	EJECUCION	EN ESPERA DE DECRETO IDENTIFICATORIO PARA LICITAR OBRAS CIVILES	\$ 122.314	\$ -	\$ -	0%	QUIRIHUE
36	30130936	REPOSICION 2ª COM. PTO. NATALES COMO IMPLEMENTACIÓN PCSP NATALES	DISEÑO	A LA ESPERA DE LICITACION DE DISEÑO	\$ 190.000	\$ -	\$ -	0%	NATALES
37	30104779	REPOSICIÓN DE LA TENENCIA EL MANZANO	EJECUCION	A LA ESPERA DE LICITACION DE OBRAS CIVILES	\$ 431.376	\$ -	\$ -	0%	LAS CABRAS
38	30415525	AMPLIACIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS, GRUPO OVALLE	EJECUCION	EN PROCESO DE ADJUDICACION	\$ 822.555	\$ -	\$ -	0%	OVALLE
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 24.328.453</b>	<b>\$ 4.658.359</b>	<b>\$ 1.448.708</b>	<b>31%</b>	

Fuente: Departamento Cuarteles L.1. y Reporte Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) al 30.06.2019

**Nota:** Aquellos proyectos que figuran como finalizados, hacen referencia al termino de ejecución de obras civiles correspondiente al Subtitulo 31, ítem 02 "Proyecto", no obstante, falta la asignación de recursos correspondiente al subtitulo 31, ítem 05 "Equipamiento" y subtitulo 31, ítem 06 "Equipo".